



DER
BREMISCHE
STRASSENBAU

1951/52

DER BREMISCHE STRASSENBAU



*Ein Bildbericht
aus dem Haushaltsjahr 1951-52
1.4.1951 - 31.3.1952*



Do watt
du wullt,
de Lüd'
snakt doch.

Lageplan der Baustellen im Anhang

*Photos u. Graphik: Kückens
Plankammer Amt für Straßen- u. Brückenbau*

NEUAUSBAU
DER INNENSTADT



Sept. 1952



Bahnhofsplatz

*Umlegung und Verbreiterung der
Fahrbahnen. Anlegung von Verkehrs-
inseln und Fußwegübergängen. Herstellung
von Parkplätzen vor dem Postamt 5
Granitgroßpflaster. Fertiggestellt Okt. 1951
Kosten : DM 252000*





Richtweg

*Fahrbahnverbreiterung, in Verbindung mit dem Bau des Zentralbades, von 5,0 m auf 8,70 m. Gesamtbreite 12,9 - 15,9 m
Ausbaulänge ~ 100 m. Fertiggestellt Jan. 1951 Basaltgroßpfl.*

Kosten: DM 4600





Sögestr.

*Fahrbahnverbreiterung in Verbindung mit dem Bau des Allianzhauses, von 10,0m auf 15,7m. Gesamtbreite 19,30m
Ausbaulänge 33 m. Granitgroßpflaster mit Verguß
Fertiggestellt Okt. 1951 Kosten DM 4300*



*Kleine- u. Große Waagestr. Wiederherstellung kriegszerstörter Straßen
Fahrbahnverbreiterung von 2,20 u. 3,00 m auf 3,00 u. 3,50 m. Gesamtbreite
4,80m-5,50m. Ausbaulänge 64,8m. Granitgroßpflaster u. Schlackenstein
auf Kies. Fertiggestellt Aug. 1951 Kosten DM 8900*





Bürgermeister-Smidt-Str.

*Fahrbahnverbreiterung von 10,60 m auf 18,00 m. Gesamtbreite 25,0-31,5 m
Ausbaulänge 320 m. Granitkleinpflaster mit Verguß. Fertiggestellt Okt. 1951
Vom Brill bis Bornstr. Kosten DM 204 000*







Bürgermeister - Smidt - Str.





Langemarckstr.

*Verbreiterung in Verbindung mit dem Bau
der Bürgerm.-Smidt-Brücke. Fahrbahnver-
breiterung von 6,4-10,0 m auf ~ 18,0 m
Zweiseitige Radwege. Ausbaulänge 965 m
bis Pappelstr. Granitkleinpflaster mit
Verguß. Fertiggestellt Juni 1952
Kosten DM 483 000*





*Langemarckstr.
alter Zustand*





Langemarckstr.



AUSBAU DER
AUSFALLSTRASSEN



Hemelinger Heerstr. Landstr. I. Ordnung Nr. 158

Kurvenbegradigung zwischen der Hemelinger- u. Arberger-Heerstr. Fahrbahnbreite 6,0 m. Gesamtbreite 15,0 m.

*Radweg. Ausbaulänge 275 m. Quarzporphyr-It-Kleinpflaster
Fertiggestellt April 1952 Kosten DM 67 017*





Kattenturmer Heerstr. Bundesstr. Nr.6

*Auswechslung von abgefahrenem Basaltkleinpflaster
durch Granitkleinpflaster. Fahrbahnbreite 9,0 m.
Gesamtbreite ~20,0 m. Zweiseitige Radwege. Ausbaulänge
566 m freie Strecke, 341 m Ortsdurchfahrt.
Granitkleinpflaster mit Verguß. Fertiggestellt Sept. 1951
Kosten DM 74 772 = Bremer Anteil*





*Osterdeich - Föhrenstr.
Ortsdurchfahrt der B. 75*



Die Einmündung in die Föhrenstr. wurde erheblich verbreitert. Es wurden 688,2 qm Granitgroßpflaster umgelegt u. vergossen, sowie ein Radweg neu angelegt. Fertiggestellt Sept. 1951 Kosten DM 23892

Stichstr. Föhrenstr. - Hemelinger Deich

In Verbindung mit der Erweiterung des E-Werkes Hastedt, wurde die Verbindungsstr. zum Hemel. Deich neu gebaut. Fahrbahnbr. 6,0 m Gesamtbreite 9,0 m Ausbaulänge 115 m Asphaltfeinbeton. Fertiggestellt Okt. 1951



Kosten DM 25761



Hastedter Heerstr.

Beseitigung eines Engpasses zwischen Fährstr. u. Alfelderstr.

Verbreiterung der Fahrbahn von 8,50 m auf 10,10 m. Gesamtbreite 13,50 m

Ausbaulänge 300 m. Granitgroßpflaster. Fertiggestellt März 1952

Kosten DM 23 860





*Bahnhofstr. Hemelingen
Landstr. I. Ordnung Nr. 158*

*Fahrbahnverbreiterung, in Verbindung mit
dem Kanalneubau, von 6,50 m auf 8,50 m
Gesamtbreite 12,50 m Ausbaulänge 465 m
Granitgroßpflaster mit Verguß
Fertiggestellt Febr. 1952
Kosten : DM 158393*



NEU-UND AUSBAU
VON WOHN- UND
SIEDLUNGSSTRASSEN

Annenstr.

*Neupflasterung. Fahrbahnbreite 6,00m
Gesamtbreite 11,0m Zweiseitige Radwege
Ausbaulänge 580m Anamesit- u. Granit-
Kleinpflaster, Fertiggestellt Sept. 1951
Kosten DM 150 427*



Oeverweg

*Deckenherstellung Fahrbahnbreite 6,0 m
Gesamtbreite 10,0 m. Ausbaulänge 380 m
Teertränkdecke auf Packlage
Fertiggestellt Aug. 1951
Kosten DM 21 625*



Sebaldstr.

*Deckenausbau. Fahrbahnbreite
4,10-5,70 m. Gesamtbreite ~11,0m
Ausbaulänge 410m. Teer-Einstreu-
decke mit Asphaltfeinbeton
Fertiggestellt Nov. 1951
Kosten DM 21 900*





Uppe Angst

*Neubau. Fahrbahnbreite 6,00 m
Gesamtbreite 12,0 m. Ausbaulänge 160 m
Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton
Fertiggestellt Nov. 1951*

Schlehdornpfad

*Neubau. Fahrbahnbreite 5,50 m
Gesamtbreite 8,00 m Ausbaulänge 375 m
Schlackendecke. Fertiggestellt Nov. 1951
Kosten einschl. Uppe Angst DM 50 351*



Am Rickmerspark

*Neubau in Verbindung mit dem
Bau von Siedlungshäusern.
Fahrbahnbreite 6,00 m Gesamtbreite 11,00 m Ausbaulänge 260,0 m
Heisterholzer Klinker, flach.
Fertiggestellt Jan. 1952
Kosten DM 33 954*





Anna-Lühring-Str.

*Neubau, Fahrbahnbreite 4,75 m Gesamtbreite 8,50-9,00 m
Ausbaulänge 190 m Teer-Einstreudecke. Fertiggestellt Juli 1951
Kosten DM 24 470*



Georg - Bitter - Str.

*Neubau in Verbindung mit den Wohnungsbauten der Beamten-Baugesellschaft
 Fahrbahnbreite 6,0 m. Gesamtbtr. 30,0 m
 Ausbaulänge 125 m Granitkleinpflaster.
 Fertiggestellt März 1952*



Treviranusstr.

*Neue Straßenanlage zwischen den Wohnungsbauten der Beamten-Baugesellschaft. Fahrbahnbreite 6,0 m
 Gesamtbreite 16,0 m Ausbaulänge 180 m Heisterholzer Klinker, flach mit Verguß. Fertiggestellt Febr. 1952
 Kosten: einschl. Georg-Bitter-Str. DM 77097*





Verlängerte Karl-Schurz-Str.



Schaffenrathstr.

Wyckstr., Schaffenrathstr., Preiswerckstr., Buxtorffstr., verlängerte Karl-Schurz-Str.



*Neubau der bisher behelfsmäßig ausgebauten
Fahrbahn. Fahrbahnbreite von 4,75 - 5,25 m
Gesamtbreite 8,00 - 12,00 m Radweg in der Karl-
Schurz-Str. Ausbaulänge insgesamt 1000 m
Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton.
Fertiggestellt Juli - verläng. Karl-Schurz-Str. Okt. 1951
Kosten insgesamt DM 95 000*



Wyckstr.





Heinrich-Hertz-Str.

Neubau in Verbindung mit dem Bau von Radio Bremen u. Wohnungsbauten der Beamten-Bau-Ges. Fahrbahnbreite 6,00 m. Gesamtbreite 10,00 m Ausbaulänge 320 m Quarzporphyr-It-Kleinpflaster. Fertiggestellt Dez. 1951 Kosten DM 108.500





Emil-Trinkler-Str.

*Neubau. Fahrbahnbreite 6,00m Gesamtbreite 10,00 m
 Ausbaulänge 250 m. Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton
 Fertiggestellt Mai 1952 Kosten DM 61000*



Friedrich-Missler-Str.

*Ausbau der Reststrecke. Fahrbahnbreite 6,00 m
Gesamtbreite 24,00 m Zweiseitiger Radweg. Ausbaulänge 240 m
Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton. Fertiggestellt Dez. 1951
Kosten DM 82867*



Regensburger Str.

*Aufhebung der alten Einmündung zur
Hemmstr. Neue Straßenführung zur Mün-
chener Str. Fahrbahnbreite 7,00 m
Gesamtbreite 15,00 m Zweiseitg. Radweg
Ausbaulänge 60 m. Granitkleinpflaster
Fertiggestellt Dez 1951
Kosten einschl. Fürther Str. DM 165649*



Fürther Str.

*Neubau in Verbindung mit dem Postneubau u.
Wohnungsbauten. Fahrbahnbreite 12,00 m
Gesamtbreite 24,00 m. Zweiseitiger Radweg
Ausbaulänge 230 m. Granitkleinpflaster
Fertiggestellt Juli 1952*





Augsburger Str.

*Fahrbahnverbreiterung von 4,2 auf 6,0 m
Gesamtbreite 15,00 m Zweiseitiger Radweg.
Ausbaulänge 145 m Teer-Tränkdecke
Fertiggestellt Nov. 1951
Kosten DM 26500*



Gothaer Str.

*Ausbau der Reststrecke
Fahrbahnbreite 5,70 m Gesamtbreite 10,0 m
Ausbaulänge 60 m. Bituminöse-Einstreu-
decke. Fertiggestellt Aug. 1951
Kosten DM 11586*





Admiralstr.


*Kurvenverbesserung bei der Findorffstr.
1500 qm Granitgroßpflaster mit Verguß
wurden umgelegt sowie 1000 qm Fußweg-
platten. Fertiggestellt April 1952
Kosten DM 26000*



Ritter-Raschen-Str.

*Wiederherstellung durch Kriegseinwirkung
zerstörter Wohnstr. Fahrbahnbreite 4,5 m
Gesamtbreite 8,5 m. Ausbaulänge 62 m
Sandsteingroßpflaster. Fertiggestellt Mai 1951
Kosten DM 4962*







Auf dem Pickamp

*Neubau. Fahrbahnbreite 5,76m Gesamtbreite 10,00m. Ausbaulänge 145 m
Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton
Fertiggestellt Okt. 1951*



Elsflether Str.

*Neubau der Reststrecke. Fahrbahnbr. 6,0m
Gesamtbreite 10,0m Ausbaulänge 90 m
Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton
Fertiggestellt Okt. 1951
Kosten einschl. Auf dem Pickamp DM 50443*





Feldhauser Str. u. Höger Weg

*Neubau von Siedlungsstraßen beim Lehesterdeich
 Fahrbahnbreite 6,00 m Gesamtbreite 10,00 m. Ausbaulänge 450 m
 Teer-Einstreudecke. Fertiggestellt Dez. 1951 Kosten DM 70 763*



Paschenburgstr.

*Neubau einer Teilstrecke von 80,00 m
 Fahrbahnbreite 5,80 m Gesamtb. 9,00 m
 Teer-Einstreudecke mit Asphaltfeinbeton
 Fertiggestellt Juli 1951
 Kosten DM 35 000*







Bromberger Str.

Bromberger Str., Posener Str., Seewenjestr., Kalischer Str.

*Neubau von 1095 m Wohnstraßen. Fahrbahnbreite 6,00 m
Gesamtbreite 10,00 - 15,00 m. Zweiseitige Radwege. Teer-Einstreudecke
mit Asphaltfeinbeton. Fertiggestellt Okt. 1951 Kosten DM 220 000*



Bromberger Str.





Seewenjestr.



Posener Str.



Vulkanstr.

*Neupflasterung. Fahrbahnbreite 6,00m Gesamtbreite
19,32 m. Ausbaulänge 120 m Granitgroßpflaster
Fertiggestellt Nov 1951
Kosten DM 24.000*



Delmestr

*Ausbau der Reststrecke. Fahrbahn-
breite 6,00 m. Gesamtbreite 15,00 m
Zweiseitige Radwege. Teer-Misch-
decke mit Asphaltfeinbeton.
Fertiggestellt Sept. 1951
Ausbaulänge 140 m
Kosten DM 34.551*





*Kirchweyher Weg, Emtinghauser Weg
Schwarmer Weg
Neubau von drei Siedlungsstraßen in
Kattenturm. Fahrbahnbreite 6,00 m
Gesamtbreite 10,00 m. Ausbaulänge 585 m
altes Basaltkleinpflaster. Fertiggest. Dez. 1951
Kosten DM 61048*



*Panzenlaake in Arsten
Neupflasterung. Fahrbahnbreite 5,50 m Gesamtbreite 9,00 m
Ausbaulänge 400 m altes Basaltkleinpflaster. Fertiggestellt Dez. 1951
Kosten DM 25000*

AUSBAU VON
LANDSTRASSEN



Hasenbürener Landstr. Landstr. II. Ordng. Nr. 9
Umpflasterung von 400 m Sandsteingroßpflaster
Fahrbahnbreite 4,50 m Gesamtbreite ~ 7,50 m Fertiggestellt April 1951
Kosten DM 16000



Blocklander Landstr. Landstr. II. Ordng. Nr. 1
Ausbesserungsarbeiten zwischen Ritterhuder Heerstr. u. Entwässerungs-
anstalt Wasserhorst ~ 2,3 km Fahrbahnbreite ~ 3,50 m. Oberflächen-
behandlung der stark beschädigten Teertränkdecke. Fertiggestellt Aug. 1951
Kosten DM 2000

NEU-UND AUSBAU
VON RADWEGEN



Schwachhauser Ring

Neubau von Parkallee bis Schwachhauser Heerstr.

Radwegbreite 2,60 m, für Verkehr in beiden Richtungen

Ausbaulänge 820 m. Teersplitt. Fertiggestellt Juli 1951

Kosten DM 12524



Holler Allee

Neubau von der Wachmannstr. bis Findorff-Allee

Radwegbreite 2,60 m, für Verkehr in beiden Richtungen

Ausbaulänge 820 m Teersplitt. Fertiggestellt Okt. 1951

Kosten DM 7700



Stromer Landstr.

Wiederherstellung. Radwegbreite 2,00m

Ausbaulänge 2,8km Teersplitt

Fertiggestellt Sept. 1951

Kosten DM 20160

Liegnitzstr.

Wiederherstellung von Goosestr. bis

Ortstr. Radwegbreite 2,40 m

Ausbaulänge 320 m Fertiggestellt Juli 1951

Teertränkung, zweiseitig. Kosten DM 1800



Waller Ring

Wiederherstellung. Radwegbreite 2,00m

Ausbaulänge zweiseitig 550 m

Teertränkung. Fertiggestellt Juni 1951

Kosten DM 4800



AUTOBAHN



Autobahn

Durch ungleichmäßiges Setzen des Untergrundes, bildeten sich häufig Stufen in der Betondecke, diese wurden auf pneumatischem Wege wieder beseitigt.

Kosten:

<i>Hebung der Fahrbahnplatten und Fugenverguß</i>	<i>DM 137 000</i>
<i>Unterhaltung und Instandsetzung</i>	<i>" 104 000</i>
<i>Abwicklung Autobahn</i>	<i>" 35 000</i>

AMT FÜR STRASSEN- U. BRÜCKENBAU
ABT. STRASSENBAU


Bremen im Dez. 1952

Referent für Straßenbau

Thiing

Amtsleiter

Lamnty



Karte von Bremen M. 1:50 000

Anlage zum Bildbericht „Der Bremische Straßenbau 1951/52“

—1 = im Bildbericht angegebene Baustellen
mit Seitenzahl

