

DER BREMISCHE STRASSENBAU



*Ein Bildbericht
aus dem Haushaltsjahr 1952/53*

1. 4. 1952 – 31. 3. 1953

Pflasterkies
und Pflasterstein
tun's nicht allein
Glück muß mit
drinnen sein

Lageplan der Baustellen im Anhang


*Photos u. Graphik: Kückens
Plankammer Amt für Straßen- u. Brückenbau*



*Zur leistungsfähigen Brücke gehört auch
eine entsprechende Straße---*

*---somit mußte die alte Bürgerm.-Smidt-Str.
dem heutigen Verkehr gerecht, ausgebaut und verbreitert werden.*






**NEUAUSBAU
DER INNENSTADT**



Die Bürgerm.-Smidt-Str. zwischen Brill und Brücke wurde von 10,50 m Fahrbahnbreite auf 21,0 m verbreitert. Gesamtbreite ~ 30,0 m. Ausbaulänge 130,0 m. Bayrisches und schwedisches Granitkleinpflaster mit Fugenverguß
Fertiggestellt Juni 1952. Kosten: DM 137 566,-







Schlachte

Fahrbahnverbreiterung in Verbindung mit dem Bau der Brücke, von 7,7m auf 9,0 m. Gesamtbreite 12,0 m. Ausbaulänge 185 m. Granitkleinpflaster mit Fugenverguß. Fertiggestellt Nov. 1952
Kosten: DM. 138 279,-








Der Bus-Bahnhof an der Ostseite des Hauptbahnhofs war dem steigenden Verkehr nicht mehr gewachsen. Der ZOB wurde gebaut mit 5 Bahnsteigen. Länge der Bahnsteige 55 m. Breite 3,0 m. Pochkiesplatten. Fahrbahnbreite zwischen den Bahnsteigen 6,95 m. Granitkleinpflaster (4860 qm) mit Fugenverguß. Fertiggestellt Dez. 1952 Kosten: DM 245 693,90



ZOB (Zentral-Omnibus-Bahnhof)



**NEU-UND AUSBAU
DER
AUSFALLSTRASSEN**





Carl - Ronning - Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 9,0 m
Gesamtbreite 12,0 m. Ausbaulänge 185 m
Granitkleinpflaster mit Fugenverguß
Fertiggest. Sept. 52 Kosten: DM 69530,-



Große Hunde Str.

Fahrbahnverbreiterung von 4,26 m auf 8,5 m
Gesamtbreite 11,74 m. Ausbaulänge 85 m
Granitkleinpflaster mit Fugenverguß.
Fertiggest. Juni 52 Kosten: DM 45 207,77





Gehwegübergang Am Wall beim Bischofsnadel. Fertiggest. Mrz. 53



--- durch dieses Gelände
soll die Neuenlander Str. als B6
geführt werden

Die Vorarbeiten begannen
im Sommer 1951




Gräben wurden angelegt

Der nicht tragfähige Boden wurde
ausgekoffert. Tragfähiger Boden
(zum Teil aus dem Trümmergebiet) ein-
gebracht und verdichtet.



Der aufgefüllte Boden hat sich
genügend gesetzt.
Der Ausbau kann beginnen.





Neuenlander Str. wird Bundesstr. 6



Die Neuenlander Str.
erhält eine Fahrbahnbreite von 12,0m mit
2 Radwegen u. 2 Fußwegen. Radwegbreite
2,0m Teertränkdecke - Ausbaulänge 1625m
Granitkleinpflaster mit Fugenverguß.
Fertiggest. Dez. 1952 Kosten: DM 1295036,84



Baustelle zwischen Kirchweg
und Vohnenstr.





Neuenlander Str., neue Ortsdurchfahrt der Bundesstr. 6







In Verbindung mit dem Ausbau der Neuenlander Str. erhielt die Straßenbahn von hier bis zur Endstelle einen eigenen Bahnkörper.

Bis zum Niedersachsendam ~200m, wurde der Buntentorssteinweg umgepflastert.

Fahrbahnbreite 11,0m. Granitgroßpflaster mit Fugenverguß. Fertiggest. Dez. 1952

Kosten: DM



Stresemannstr., Teilstrecke

Im Zuge des Neubaues bis zur Hastedter Heerstr. wurde die Trasse 450 m weitergeführt. Fahrbahnbreite 9,0m. Granitkleinpflaster mit Fugenverguß. Gesamtbreite 32,0 m. 2 Radwege a 2,0m breit, Teertränkdecke. Fertiggestellt Nov. 1952

Kosten: DM 173 435,76






Sebaldsbrücker Heerstr. - B. 75 -

*Fahrbahnverbreiterung von 7,85 m auf 9,0 m u. 12,0 m. Gesamtbreite 20,0 m. 2 Radwege
a 1,50 breit, mit Teertränkdecke. Ausbaulänge von Vahrer-Str. bis Kämenade 1370 m
Granitkleinpflaster mit Fugenverguß. Fertiggestellt Aug. 1952 Kosten DM 375 029,05*

*Umpflasterung von Vahrer Str. bis Esmarchstr. 730 m. Fahrbahnbreite 11,0 m
2 Radwege a 1,50 breit mit Teertränkdecke. Granitgroßpflaster mit Fugenverguß
Fertiggestellt Okt. 1952 Kosten: DM 137 860,07 einschl. Esmarchstr. bis Unterführung*







*Der Verkehr wurde einseitig
aufrecht erhalten*



Sebaldsbrücker Heerstr. - B 75 -





Fahrbahnbreite zwischen Vahrer Str. u. Borgward-Werke 12,0m

Sebaldsbrücker Heerstr. - B 75 -



*Von Esmarchstr. bis zur Bahn-Unterführung
Fahrbahnverbreiterung von 10,0m auf 12,0m
2 Radwege à 1,50m breit, mit Teertränkdecke -
Granitgroßpflaster mit Fugenverguß.
Fertiggestellt Dez. 1952 Kosten: DM siehe Seite 70*



**NEU UND AUSBAU
VON WOHN- UND
SIEDLUNGSSTRASSEN**



In den Barken

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6,0 m. Gesamtbreite 14,0 m
Wendeplatz 16 x 18 m. Ausbaulänge 80 m. Bituminöse
Fahrbahndecke. Fertiggest. Juli 1952 Kosten: DM 28000*



Achel'sweg

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 5,0 m
Gesamtbreite 8 m. Wendeplatz 14 x 19 m
Ausbaulänge 51 m. Bockhorner Klinker
hochkant. Fußwegbefestigung Heister-
holzer Klinker flach. Fertiggest. Juli 1952
Kosten: DM 17800*





Brabantstr.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6,0 m. Gesamtbreite 11,0 m
Ausbaulänge 65 m. Bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt Mai 1952. Kosten: DM 25000*



Döttlinger Str.



*Weiterer Ausbau Fahrbahnbr. 6,5-11,0 m
Gesamtbreite 13,0 m Ausbaulänge 55 m
Granitkleinpflaster. Fertiggest. Sept. 52
Kosten: DM 26000*



Verlängerte Hemmstr.

*Ausbau von Hemmgrabenbrücke bis
Betonbrücke zum E-Werk 450 m
Fahrbahnbreite 5,0 m. Gesamtbr. 11 m.
Teertränkdecke. Fertiggestellt Juni 1952
Kosten: DM 30000*








*Luchtbergstr. u. Auf der Lucht
Neuanlage. Fahrbahnbreite 5-6 m
Gesamtbreite 8-10 m. Ausbaulänge
380 m. Heisterholzer Klinker flach
Fertiggestellt März 1953
Kosten: DM 13 378*

*Lönnhorster Str.
Das erste Betonpflaster
in Bremen*



*Neuanlage. Fahrbahnbreite ~6,0 m. Gesamtbreite 8 u. 10 m
Ausbaulänge 143 m. Betonpflaster mit u. ohne Fugenverguß
Fertiggestellt April 1953 Kosten: DM 6181*





Parsevalstr.

*Neuanlage in Verbindung mit dem
Schulneubau. Fahrbahnbreite 6,0 m
Gesamtbreite 10,0 m. Ausbaulänge 245 m
Bituminöse Decke. Fertiggest. Dez. 1952
Kosten: DM 55 000*



Eckener Str.

*Neubau. Fahrbahnbr. 6,0 m
Gesamtbreite 10,0 m. Ausbaulänge 150 m. Bituminöse Decke.
Fertiggestellt Okt. 1952
Kosten: DM 79 000
einschl. Schütte-Lanz-Str.*



Schütte-Lanz-Str.

*Neubau. Fahrbahnbr. 5,5 m
Gesamtbreite 8,0 m. Ausbaulänge 200 m. Bituminöse Decke
Fertiggestellt Okt. 1952
Kosten: DM siehe Eckener Str.*



Neubau von Wohnstr. in Sebaldsbrück
 Fahrbahnbreite 6,0 m. Gesamtbreite 10
 u. 12 m. Ausbaulänge 652 m
 Heisterholzer Klinker flach, in Forba-
 cher- u. Fischbacher Str.
 Bockhorner Klinker hochkant, in der
 Dudweiler- u. Völklinger Str.
 Fertiggestellt Sept. 1953
 Kosten: DM 93091

Fischbacher Str.



Dudweiler Str.



Völklinger Str.



Kaufunger Str.

Kaufunger Weg



Besserer Zugang zur Schule der Stackamp-Siedlung

*Kaufunger Str. Fahrbahnbreite 6,0 m. Gesamtbreite 10,0 m. Ausbaulänge 130 m
Bockhorner Klinker hochkant.*

*Kaufunger Weg, als Geh- u. Radweg, Breite 3,0 m. Gesamtbreite 5,0 m
Heisterholzer Klinker flach. Fertiggestellt Okt. 1952 Kosten: DM*



Obervielander Str.

*Fahrbahnverbreiterung von 3,5 auf 6,0 m
Gesamtbreite 10,0 m. Ausbaulänge 420 m
Piesberger Kleinpflaster. Fertiggest. Mai 52
Kosten: DM 92 000,-*



Bi'n Eekhoff

*Neubau. Fahrbahnbreite 5,0 m
Gesamtbreite 10,0 m. Ausbaulänge 140 m
Wendeplatz 13 x 17 m. Bockhorner Klinker
hochkant. Fertiggestellt Mai 1952
Kosten: DM 22 000,-*



*Grolland Siedlung, Tom-Dyk-Str.
Neuausbau. Fahrbahnbreite 5,0 m
Gesamtbreite 7,5 m Bockhorner Klinker hochk.
Fertiggestellt März 1953 Kosten: DM siehe Seite 29
Ausbaulänge: Tom-Dyk-Str., Vehrels und
Huntorpstr. 2430 m*



Tom-Dyk-Str., alter und neuer Zustand





Grolland-Siedlung, Vehrels u. Huntorpstr.

Neuausbau. Fahrbahnbreite 5,0m

Gesamtbreite 7-8m

Vehrels: Heisterholzer Klinker flach

Huntorpstr.: Bockhorner Klinker hochkant

Ausbaulänge einschl. Tom-Dyk-Str. 2430 m

Fertiggest. März 1953 Kosten: DM 210 000 einschl. Tom-Dyk-Str.



Vehrels, alter u. neuer Zustand

**AUSBAU VON
LANDSTRASSEN**



Oberneulander Heerstr.

Anlage der Verkehrsinsel diente neben der Verkehrsverbesserung gleichzeitig der Erhaltung der alten Eichen.

*Doppelfahrbahn 4,5 u. 5,5 m breit, Länge 145 m
Basalt u. Granitkleinpflaster*

*Fahrbahnverbreiterung von ~5,0 auf 7,0 m
Gesamtbreite 19-20 m. Radweg 2,50 m breit
Teertränkdecke. Ausbaulänge von Rockwin-
keler Heerstr. bis Doppelfahrbahn 525 m
Bockhorner Klinker hochk. Fertiggest. Dez 52
Kosten: DM 154 521,82*





*Kurvenbegradigung der
Mahndorfer Heerstr.
Fahrbahnverbreiterung von 5 auf 6 m
Gesamtbreite 15 m (Radweg
in Teertränkung) Granitkleinpflaster
Fertiggestellt April 1953
Kosten: DM 75 499,79*



*Ritterhuder Heerstr.
Umpflasterung. Fahrbahnbreite 9 m
Gesamtbreite 18 m. Ausbaulänge 480 m
Granitkleinpflaster. Fertiggest. Sept. 53
Kosten: DM 91600*



**NEU-UND AUSBAU
VON RADWEGEN**





Radweg Am Wall

*Wiederherstellung, des Radweges, südliche Seite,
zwischen Hafenstr. und Bürgerm.-Smidt-Str. 660 m
Breite 2,0 m Teertränkdecke. Fertiggestellt Juli 52
Kosten: DM*



Radweg Bismarckstr.

*Neuanlage. 2 Radwege zwisch. Schwachh. Heerstr.
u. St. Jürgenstr. Breite ~2,30 m. Ausbaulänge 1300 m
Asphalt Feinbeton u. 80 m vorhandene Pochkiesplatten
Fertiggestellt April 1952 Kosten: DM 16500*



Radweg Habenhauser Weg

*Wiederherstellung. Radwegbreite 2,5 m Ausbaulänge 810 m
Teertränkdecke. Fertiggest. April 1953 Kosten: DM 12 000*



Radweg Werderstr.

*Wiederherstellung zwisch. Wasserwerk und Kuhhirten
Radwegbreite 2,5 m Ausbaulänge 960 m Teertränkdecke
Fertiggestellt Juli 1952 Kosten: DM*

*Radweg Stromer Landstr.
Wiederherstellung Radwegbreite 2,0 m
Ausbaulänge 3000 m. Teersplitt
Fertiggest. Aug. 52 Kosten: DM 15 000*



*Radweg
Riensberger Str.*

*Wiederherstellung. Radwegbreite 1,8 m. Ausbaulänge 480 m
Teersplitt. Fertiggestellt Mai 1952. Kosten: DM*



Radweg Friedrich-Mißler-Str.

*Neuanlage 2 Radwege a 2,10 m breit Ausbaulänge 240 m
Teersplitt. Fertiggest. Juli 1952 Kosten: DM*




Radweg Hamburger Str.

*Wiederherstellung. 2 Radwege 1,30 + 1,65 m breit. Ausbau-
länge 320 m von Herzberger Str. - Georg-Bitter-Str.
Teertränkdecke. Fertiggest. Juni 52 Kosten: DM*

AUTOBAHN



Die Wiederherstellungsarbeiten an der Bundes-Autobahn wurden fortgesetzt. Versackte Platten wurden gehoben, bis zu 14 cm. Fugen gereinigt und neu vergossen.
Kosten: DM 126 632,88



Bremen, im Mai 1954

Referent für Straßenbau

Ming

Amtsleiter

Leuninger

