

DER BREMISCHE STRASSENBAU



*Ein Bildbericht
aus dem Haushaltsjahr 1953/54*

*Neuausbau
der Innenstadt*



Bischofsnadel



Herdentorswallstr.

Bischofsnadel

vom Wall bis Herdentorswallstr. wurde höher gelegt.

*Fahrbahnverbreiterung von 5,5 m auf 6 - 7 m. Gesamtbreite 12,0 m. Ausbaulänge 24,0 m
Granitgroßpflaster. Die Reststrecke der Bischofsnadel vom Domshof bis Herdentorswallstr.
wird durch eine Treppe vom Fahrverkehr getrennt u. bleibt dem Fußgängerverkehr vorbehalten.*

Herdentorswallstr.

*Fahrbahnverbreiterung von 3,5 auf 6,18 m. Gesamtbreite 7,70 m. Ausbaulänge 85 m
Granitkleinpflaster 73 m, Sandsteingroßpflaster 12 m. Fertiggestellt Januar 1954
Kosten : für beide Str. DM 39966*



*Neuanlage einer Zufahrt mit Parkplatz, zum Amerik. Generalkonsulat
 Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 9 m. Ausbaulänge 70 m. Granit- und
 Quarzporphyr- Kleinpflaster, Fertiggestellt Jan. 1954
 Kosten : DM 28.780*



*Herstellen eines Parkplatzes am Alten Wall für 15 Pkw. Ausbaulänge 37,5 m
 Granitkleinpflaster. Fertiggestellt Apr. 1953. Kosten : DM 1300*



Tieferlegung der Kahlenstr.

*Fahrbahnverbreiterung von 1,95 auf 3,5 m. Gesamtbreite 4,50 m. Ausbaulänge 51 m. Granit- u. Schlackensteingroßpflaster. Fertiggest. Juli 1953
Kosten: DM 2045*



*Vorläufiger Parkplatz an der Wilhadistr. für ca 100 Pkw
Schlackendecke ca 2100 qm. Fertiggestellt Juni 1953
Kosten: DM 2000*



*Anlage einer Schwerlaststraße
zum Hafengebiet*



*Fahrbahnbreite 4,3 m-5,10 m
Ausbaulänge 140 m
Granitgroßpflaster mit Verguß
Fertiggestellt Aug. 1953
Kosten: DM 10448 + 13822*

*Neu- und Ausbau
der Ausfallstraßen*



alter Zustand



*Hastedter Heerstr. Fahrbahnverbreiterung von 10 m auf 12 m
Gesamtbreite 21 m. Ausbaulänge 510 m. Granitgroßpflaster
2 Radwege, je 2 m breit, mit Asphaltfeinbetondecke. Fertiggest. Nov. 1953
Kosten: DM 87600*



Ritterhuder Heerstr.


*Fortsetzung der Umpflasterung
zwischen Eisenbahn und Autobahn.
Fahrbahnbreite 9-9,5 m. Ausbaulänge
400 m. Granitkleinpflaster mit Verguß.
Radweg 2,5 m breit, mit Teertränkdecke
Fertiggestellt Nov. 1953
Kosten: DM 70020*



Schwachhauser Heerstr.

*Neuanlage von Verkehrsinseln bei der
Holler-Allee und Schubertstr. Fahr-
bahnbreite 12,5 m. Gesamtbreite 26 m,
bei den Verkehrsinseln 33 m. Ausbau-
länge 550 m. Granitkleinpflaster und
Rauhasphalt. Radweg 2,10 m breit
mit Teerdecke. Fertiggest. Nov. 1953
Kosten: DM 153 000*





Neuenlander Str. wird Bundesstr. 6



Neuenlander Str.

*Verbreiterung zwischen Friedr.-Ebert-Str.
und Hohentors-Heerstr.*



*Langemarckstr.
Verbreiterung nördlich und südlich
der Kreuzung Neuenlander Str. je
rd. 60 m Granit-Groß- u. Kleinpfla-
ster. Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten: siehe Neuenlander Str.*






Neuenlander Str.

*Fahrbahnverbreiterung von 6 m auf 12 m
Gesamtbreite 36 m. Ausbaulänge der
Hauptfahrbahn 790 m. Granitkleinpfl.
mit Verguß. 707 m lg. Ortsfahrbahn
6 m breit mit bituminöser Decke.
2 Radwege je 2,0 breit mit Teertränk-
decke. Fertiggestellt Januar 1954
Kosten: einschl. Anschlußstrecken der
Langemarkstr. DM 870 900*



Ortsfahrbahn





Neuenlander Str.



Neuenlander Str. Kreuzung Langemarckstr. in Richtg. Hohentors-Heerstr.



Neuenlander Str., Kreuzung Langemarckstr. in Richtg. Friedr.-Ebert-Str.

*Neu- und Ausbau
von Wohn- und
Siedlungsstraßen*

Hemelingen



Brüggeweg

Fahrbahnverbreiterung von 5m auf 6m.
Gesamtbreite 14,20m. Ausbaulänge 390m
Granitkleinpflaster. 2 Radwege je 1,60m breit
mit Teerdecke. Fertiggestellt Nov. 1953
Kosten: DM 299 500 einschließlich
Schlengstr. u. Hannoversche Str.





Hemelingen

Schlengstr.

Fahrbahnverbreiterung von 5m auf 6m
Gesamtbreite 14,20m Ausbaulänge
220m. Granitkleinpflaster. Radweg
1,60m breit, mit Teerdecke.
Fertiggestellt Dez. 1953
Kosten: siehe Bruggeweg



Hannoversche Str.

Fahrbahnverbreiterung von 6m auf 9m
Gesamtbreite 17,0m. Ausbaulänge
180m. Granitkleinpflaster. Radweg
1,60m breit, mit Teerdecke.
Fertiggestellt Dez. 1953
Kosten: siehe Bruggeweg





Siedlung Kuhkamp in Osterholz



*Neuanlage von vier Siedlungsstraßen
Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 11 m
Ausbaulänge 1350 m. Heisterholzer
Klinker flach, auf Unterbau.
Fertiggestellt*

*Kosten: nach Beendigung des Baujahres 1954/55
Gesamt DM 236.000*





Hemelingen/Arbergen

Verlängerung Osterhop

Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m

Ausbaulänge 160 m. Streumakadam

Fertiggestellt Okt. 1953

Kosten: DM 6242



Borgward-Siedlung

Neuausbau der Osningstr. Bramwaldstr. und Eggestr. Fahrbahnbreite 5,5 m

Gesamtbreite 8 m - 10 m. Ausbaulänge 780 m. Streumakadam. Fertiggestellt Okt. 1954

Kosten: DM 46000



Sensenstr.



*Sgraffito-Malerei an einem
Hause der Sensenstr.*

Hemelingen



*Wohnstr. beim Osterhop Neuanlage der Drill- und Sensenstr.
Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 228 m.
Heisterholzer Klinker flach. Fertiggestellt November 1954
Kosten: DM 40 462*



Hemelingen

Ahrlingstr.

*Umpflasterung. Fahrbahnbreite 6,10 m. Gesamtbreite 12,80 m
Ausbaulänge 268 m. Granit- und Sandsteingroßpflaster
und 132 m Basaltkleinpflaster. Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten: DM 14 465*



Bruchweg

*Fahrbahnverbreiterung von 5 m auf 6 m. Gesamtbreite 12 m.
Ausbaulänge 423 m Granitgroßpflaster mit Verguß.
Zwei Radwege je 2,0 m breit mit Teertränkdecke.
Fertiggestellt März 1954 Kosten: DM 58 000*



Horn

Weyerbergstr.

Ausbau der Reststrecke. Fahrbahnbreite 4,3 m

Gesamtbreite 8 m. Ausbaulänge 145 m

Asphaltfeinbeton. Fertiggestellt Juni 1953

Kosten: DM 23000



Schule Oberneuland - Rockwinkel

Neuanlage der Zufahrt in Bockhorner Klinker hochkant
600 qm und des Gehweges in Heisterholzer Klinker flach
rd. 100 qm. Fertiggestellt Okt. 1953

Kosten: DM 47000



Ostertor

Parkplatz für Taxi, Lüneburger Str.
für 5 Pkw Länge 28 m Bockhorner-
Klinker hochkant. Fertiggest. April 53
Kosten: DM 3000

Zufahrt zur Desinfektionsanstalt
Fahrbahnbreite 5,5 m. Gesamtb. 9,25 m
1600 qm Asphaltfeinbeton, einschließl.
Verlegung eines 274 m l. g. Entwässerungs-
kanals. Fertiggestellt Mai 1953
Kosten: DM 51399



Sven-Hedin-Str. in der Vahr
Neuanlage, Fahrbahnbreite 5,8 m
Gesamtbreite 8,5 m. Ausbaulänge
82 m. Heisterholzer Klinker flach
Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten: DM 27100



*Vorgeschriebene Ebenflächigkeit und Gefällverhältnisse
der Straßendecke werden nachgeprüft.*



In der Vahr

Brandenburger Str.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 267,5 m
bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt August 1953
Kosten: DM 97400*



Wildermuthstr.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 u. 7 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
178,5 m. Quarzporphyrat-Kleinpfl.
Stichstr. mit Wendepfl. 15 x 23 m
Heisterholzer Klinker flach mit Verguß.
Fertiggestellt April 1953*

*Ausbau der Reststrecke 41,40 m
Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtbreite 10 m
Quarzporphyrat-Kleinpfl. und bitu-
minöse Einstreudecke. Sept. 1953
Kosten: DM 26500*





Hauptm.-Böse-Weg, vor dem Ausbau

Schwachhausen

Senator-Fritze-Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 9 m. Ausbaulänge 207 m. Quarzporphyr-Kleinpflaster 102 m. Bituminöse Einstreudecke 105 m. Fertiggest. Sept. 53 Kosten:

Hauptmann-Böse-Weg

Neuanlage. Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtbreite 9 m. Ausbaulänge 335 m. Quarzporphyr-Kleinpfl. 65 m. Bituminöse Einstreudecke 270 m. Fertiggestellt Sept. 1953 Kosten: für beide Str. DM 131 188,-



Senator-Fritze-Str.



Hauptm.-Böse-Weg



*Charlottenburger Str., Ausbau wie Emil-Trinkler-Str.
Neuanlage 87m lang. Fertiggestellt Sept. 1953*



Schwachhausen

Emil - Trinkler-Str.

Reststrecke. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbr.
10 m. Ausbaulänge 215 m, bituminöse Einstreu-
decke. Fertiggestellt Sept. 1953
Kosten: DM 55100



Verlängerte Wachmannstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 28,5 m. Ausbaulänge 320 m,
bituminöse Einstreudecke. Radweg 1,6 m
breit mit Asphaltfeinbeton.
Fertiggestellt April 1954
Kosten: DM 99800,-





Utbremen

Arndtstr.

Fahrbahnverbreiterung von 5,7m auf
6,3m. Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge
170m. Granitgroßpflaster.
Fertiggestellt April 1953
Kosten: DM 63 168, einschließl.
Calvin-, Luther- und Zwinglistr.



Calvinstr.

Umflasterung in Verbindung mit
den ECA-Bauten. Fahrbahnbreite
4m-6m. Gesamtbreite 9,9m. Ausbaulänge
130m. Heisterholzer Klinkerflach
mit Verguß. Fertiggestellt Sept. 1953
Kosten: siehe Arndtstr.





Uthbremen

Lutherstr.

Umpflasterung in Verbindung mit
den ECA-Bauten. Fahrbahnbreite
6,3 m. Gesamtbreite 13,38 m.
Ausbaulänge 130 m. Granitgroßpfl.
Fertiggestellt Juli 1953
Kosten: siehe Arndtstr.



Zwinglistr.

Umpflasterung in Verbindung
mit den ECA-Bauten.
Fahrbahnbreite 4 m - 6 m.
Gesamtbreite 12,10 m
Ausbaulänge 130 m. Heister-
holzer Klinker flach mit Verguß
Fertiggestellt Sept. 1953
Kosten: siehe Arndtstr.





U+Bremen



St. Magnusstr.

Umpflasterung. Fahrbahnbreite 6,10m.
Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 154m
Sandsteingroßpflaster 2 Radwege
je 1,60 m breit mit Teertränkdecke.
Fertiggestellt März 1953
Kosten: DM 5 115

Albert-Haasemann-Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 48m
Heisterholzer Klinker flach mit Verguß.
Fertiggestellt Nov. 1953
Kosten: DM 3 295





Utbremen

Melanchthonstr.

Wiederherstellung. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbreite 12,5 m. Ausbaulänge 150m
Unterbau fertig, Schwarzdecke später
Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten: DM 5116

Gutenbergstr.

Wiederherstellung. Fahrbahnbreite 6,0m
Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge 142m
Sandsteingroßpflaster. Fertiggestellt:
Okt. 1953. Kosten: DM 6744



Leutweinstr.

Teilstrecke. Fahrbahnbreite 4,9m
Gesamtbreite 7m. Ausbaulänge 97m.
Asphaltfeinbeton. Fertiggestellt Sept. 53
Kosten: DM 11000





Gröpelingen



Klitzenburg

*Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge zwischen Wasserhorster Str. u. Schwarzer Weg 250 m. Von Halmer Weg bis Wummensieder Str. 120 m, bituminöse Einstreudecke. Fertiggestellt Mai 1953
Kosten: DM 56100*





Gröpelingen

Wummensieder Str.

Neuausbau zwischen Klitzenburg und
Mählands-Weg. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge 97m
Fertiggestellt August 1953
Kosten: DM 24400



Tangermünder Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge 120m.
Bituminöse Einstreudecke.
Fertiggestellt Mai 1953
Kosten: DM 68600





Stendaler Ring



Gröpelingen



Stendaler Ring

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbr. 10m. Ausbaulänge 320 m,
bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt Nov. 1953
Kosten: DM 45200*



Posener Str.

*Weiterer Neuausbau. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 10m
Ausbaulänge 190m, bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt Mai 1953. Kosten: DM 14200*



Gröpelingen

Greifswalder Str.

*Elne neue bituminöse Einstreudecke
erhielten folgende Strassen:*

<i>Str.:</i>	<i>Fahrbahnbr.:</i>	<i>Länge:</i>
<i>Greifswalder Str.</i>	} 4,7m	330 m
<i>" Platz</i>		
<i>Güstrower Str.</i>	4,75m	210 m
<i>Wummensieder Str.</i>	6,0 m	195 m
<i>Rostocker Str.</i>	6,0 m	220 m
<i>Wismarer Str.</i>	4,75m	130 m
<i>Kosten: DM 23000</i>		



Güstrower Str.



Wummensieder Str.



Neustadt

Nietzschestr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbreite 8,5m. Ausbaulänge 80m,
bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt Dez. 1953
Kosten: DM 19600

Euckenstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 5,8m-6m
Gesamtbreite 6m-10m. Ausbaulänge
120m. Mischmakadam. Fertiggestellt
Nov. 1953. Kosten: DM 39800



Hardenbergstr.

Umpflasterung zwischen Gneise-
nau- und Gellertstr. Fahrbahn-
breite 6m. Gesamtbreite 10m. Aus-
baulänge 150m. Sandsteingroß-
pflaster m. Verguß. Fertiggest. März 54
Kosten: DM 17000



Neustadt

Pappelstr.

*Aufhebung des Straßenbahn-Bahnkörpers
und Verlegung der Schienen zur Straßen-
mitte. Fahrbahnverbreiterung von 5 m auf
12 m. Gesamtbreite 17 m. Ausbaulänge
534 m. Granitkleinpflaster mit Verguß
Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten: DM 228 000*



Woltmershausen

Eichenstr.

*Umpflasterung kriegszerstörter Straßen
Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m
Ausbaulänge 100 m. Sandsteingroßpfl.
Fertiggestellt März 1954
Kosten: DM 7000*





Neustadt

Werderstr.

Fahrbahnverbreiterung von 4 m auf 6 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 160 m
Verbreiterung Granitgroßpflaster
Fertiggestellt Sept. 1953
Kosten: DM 10500

Hermann-Köhl-Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 100 m,
bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt März 1954
Kosten: DM 31000



Pfarrfeldsweg in Habenhausen

Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 11 m. Ausbaulänge
394 m, bituminöse Einstreudecke
Fertiggestellt Aug. 1953
Kosten: DM 80000

Habenhausen



Solthören

*Ausbau. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
150 m, bituminöse Einstreudecke.
Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten: DM 35 000*

Twiedelftsweg in Arsten

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
143 m Bockhorner Klinkerhochkant
Fertiggestellt März 1954
Kosten: einschließl. Alfred-Henke-
Str. DM 42 000*





Arsten

Alfred-Henke-Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
300 m. Bockhorner Klinker hochkant.
Fertiggestellt März 1954
Kosten: siehe Twiedelftsweg

Emtinghauser Weg

Weiterer Neuausbau. Fahrbahn-
breite 6 m. Gesamtbreite 10 m.
Ausbaulänge 60 m. Altes Basalt-
kleinpflaster. Fertiggestellt März 54
Kosten: DM 7000



Kattenturm

Schwarmer Weg

Weiterer Neuausbau. Fahrbahn-
breite 6 m. Gesamtbreite 10 m.
Ausbaulänge 110 m. Piesberg-Klein-
pflaster. Fertiggestellt März 1954
Kosten: DM 16 000





Woltmershausen

Auf dem Bohnenkamp

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbreite 23m. Ausbaulänge
200m. Mischmakadam.

Fertiggestellt März 1954

Kosten: siehe Kamphoferdamm



Auf dem Grünen

Neuanlage. Fahrbahnbreite 5,5m
Gesamtbreite 8,0m. Ausbaulänge
70m. Heisterholzer Klinker flach

Fertiggestellt März 1954

Kosten: DM, siehe Kamphoferdamm





Kamphoferdamm



*Eine Klinkerstraße
wird gebaut
am Kamphoferdamm
in Woltmershausen*

Verdichten der Bettung mittels Rüttelplatte



Abziehen der verdichteten Bettung mit einer Profilbohle



Heisterholzer Klinker flach, handverlegt.



Woltmershausen



Kamphoferdamm

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge
422 m. Heisterholzer Klinker flach
Fertiggestellt Febr. 1954*

*Kosten: einschließl. der Straße
Auf dem Bohnenkamp DM 200 400*

Endsumme, einschl. Auf dem Grünen, DM 330 000





Huchting



*Neubau von Siedlungsstraßen
beim Hohenhorster Weg*

*Dünsener Str., Kirchseelter Str.
und Heiligenroder Str.*

*Fahrbahnbreite 5,5 m und 6,0 m
Gesamtbreite 10-12 m. Ausbaulänge
556 m. Heisterholzer Klinker flach.*

Fertiggestellt Januar 1954

Kosten: DM 90 000



Dünsener Str.



*Ausbau
von Landstraßen*



Huchting

Dünsener Str. Wendeplatz



Kirchseelter Str.



Heiligenroder Str.



*Brokhuchtinger Landstr.
 Umpflasterung. Fahrbahnbreite 5 m
 Umgepflasterte Strecke 606 m
 Bockhorner Klinker hochkant. Fertiggestellt
 Juli 1953 Kosten: DM 14 556*





Brücke an der Borgfelder Landstr.



Borgfelder Landstr.

*Straßenanrampung zur neuen Brücke
 Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 9 m
 Ausbaulänge 120 m. Granit- u. Basaltklein-
 pflaster gemischt. Fertiggestellt April 1953
 Kosten : DM 70 000*

*Setzen des letzten Steines
 durch Bausenator Theil*

*Neu- und Ausbau
von Radwegen*



Doppelseitiger Radweg Kirchbachstr.

Neuanlage. Radwegbreite: nördl. 1,25m, südl. 2,50m. Ausbaulänge 630 m. Teertränkdecke. Fertiggestellt März 1954

Kosten: DM



Hamburger Str.

Neuanlage. Radwegbreite 2,10 m. Ausbaulänge 322 m, zwischen Stader- und Nienburger Str. Asphaltfeinbetondecke.

Fertiggestellt Juni 1953 Kosten: DM 5025,-



Vegesacker Str.



Woltmershauser Str.

*Neuanlage von Friesenwerder bis
Rablinghauser Landstr. (Rocco-Weg).
Zwischen Dötlinger Str. und Kampho-
ferdamm zweiseitig. Radwegbreite
1,85 m. Ausbaulänge 4405 m Teer-
tränkdecke. Fertiggestellt Okt. 1953
Kosten :*



Vegesacker Str.

*Neuanlage. Radwegbreite 1,65 m
Ausbaulänge 531 m Teertränk-
decke. Fertiggestellt Juli 1953
Kosten: DM ca. 6500*


Autobahn



Autobahn



Die Unterhaltung der Autobahn wurde fortgesetzt, versackte Fahrbahnplatten gehoben und Fugen neu vergossen. Kosten: DM 186372,-



ABT. STRASSENBAU

Bremen, im Mai 1955

Referent für Straßenbau

Amtsleiter

Thümg

