

DER BREMISCHE STRASSEN-UND BRÜCKENBAU



*Ein Bildbericht
aus dem Haushaltsjahr 1955/56*

*Neuausbau
der Innenstadt*



alt. Zustand



Faulenstr.

Fahrbahnverbreiterung von 10 m auf 18 m. Gesamtbreite 25 m. Ausbaulänge 450 m
Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark. Unterbau aus Steinschlag.
Fertiggestellt Okt. 1955 · Kosten: DM 318 173.-



alt. Zust.



Faulenstr.



Am Dobben.



*Fahrbahnverbreiterung von 8 m auf 9 m, mit Straßenbahnkörper 11,70 m. Gesamtbreite 18,50 m
Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark. Unterbau aus Steinschlag. Ausbaulänge 255 m
Fertiggestellt Jan. 56 · Kosten: DM 82917.-*



Am Wandrahm
 Neuanlage zwisch. Bornstr. und
 Bürgerm.-Smidt-Str. Fahrbahnbr.
 9m. Gesamtbr. 14 m. Ausbaulänge
 60 m. Granitkleinpflaster auf
 25 cm stark. Unterbau aus Mauer-
 brocken u. Steinschlag.
 Fertiggest. Juli 55 · Kosten: DM 38000.-



Parkuhrenplätze

*In der Innenstadt wurden auf folgenden
 Parkplätzen insgesamt 130 Parkuhren aufgestellt.*

	<i>Parkstände</i>	
	<i>mit Parkuhren</i>	<i>ohne Parkuhren</i>
<i>Ansgarikirchhof</i>	10	17
<i>Schlachte</i>	15	66 u. 12 Kradräd.
<i>Am Wall/Kastanienw.</i>	14	-
<i>Contrescarpe</i>	5	16 u. 6 Taxen
<i>Domshof, Nords.</i>	16	-
<i>" Domseite</i>	12	4 Senatswagen
<i>Marktstr.</i>	7	-
<i>Domsheide</i>	12	20 u. 8 Kradräd.
<i>Theaterruine</i>	8	10
<i>Altenwall</i>	7	13
<i>Ostertorsteinw.</i>	6	-
<i>Bahnhofplatz</i>	18	8 u. 13 Taxen 20 Kradräd.

*Parkuhren: 130 Stück DM 49700
 Ständer-Kosten: einschl. Einbau DM 3432,-*



*Neu- und Ausbau
von Hauptverkehrsstraßen*



*Bismarckstr.
von St. Jürgenstr. bis Bennigsenstr.*



*Zwischen St. Jürgenstr. u. Bennigsenstr. Fahrbahn-
verbreiterung von 8,5 m auf 12 m. Gesamtbreite 30-35 m
Ausbaulänge 1370 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf
25 cm stark. Unterbau aus Bruchsteinpacklage und Stein-
schlag, teils Schüttpacklage in der Verbreiterung.*



*Zwisch. St. Jürgenstr. u. Friedr.-Karl-Str., Ortsfahrbahn 4,5 m breit in Teerschotter ausgebessert.
Radweg 1,53 m br. bituminöse Decke. Zwisch. Friedr.-Karl-Str. u. Bennigsenstr. Radwege:
Nords. 2 m br., Süds. 2,53 m br. bitum. Decke, Kalteinbau 50 kg./m² auf 10-15 cm stark. Unterbau aus
Plattenbr. u. Lavaschlacke. Teilstr. in Heisterholzer- u. Bockhorn. Klinker flach ohne Unterbau.
Fertiggestellt Aug. 55 Kosten: DM 609 355.-*

*Bennigsenstr. (früher Kirchbachstr.)
Verkehrsgerechter Ausbau
zwisch. Hast. Heerstr. u. Bismarckstr.*



alter Zust.



alt. Zust.



*Fahrbahnbreite 7 u. 9 m. Gesamtbreite 30 m. Ausbaulänge 320 m. Granitkleinpfl. mit Verguß auf 30 cm stark. Setzpacklage aus Beton- u. Mauerbrocken. 2 Radwege 1,60 m u. 2,50 m breit in Heisterholzer Klinker flach. Fertiggestellt Dez. 55
Kosten: DM 285 000.-*



Hollerallee



alter Zust.



Vom Stern bis Schwachhauser Heerstr. Fahrbahnverbreiterung von 6,35 m auf 12 m
Gesamtbreite 23,10 m. Ausbaulänge 310 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark.
Unterbau aus Steinschlag. Zweiseitiger Radweg 1,65 m breit. Heisterholzer Klinker flach.
Fertiggestellt April 56 Kosten: einschl. Umbau Stern, DM 640 083.-



alter Zust.



Am Stern

Verkehrsgerechter Umbau für Kreisverkehr. Kreuzungspunkt für sechs Straßen.
 Fahrbahnverbreiterung von 6 - 11 m auf 12 m. Äußerer Durchmesser 62 m. Granitkleinpflaster
 mit Verguß auf 30 cm stark Unterbau aus Steinschlag. Fertiggestellt Jan. 56
 Kosten: siehe Hollerallee S. 7



Zustand 1953



Steffensweg

Umpflasterung kriegszerstörter Straßen

Fahrbahnverbreiterung von 8,7 m auf 9,0 m. Gesamtbreite 18 - 24 m. Ausbaulänge 890 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark. Schotter-Unterbau.

Radweg 2,80 m - 3,60 m breit.

Bituminöse Decke, Kalteinbau 55 kg/m² auf 15 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken, Lavaschl. u. Plattenbruch. Fertiggestellt Okt. 1955 Kosten: DM 613 000.-



alter Zust.



Grambøker Heerstr.

Fahrbahnverbreiterung von 8,5 m auf 9,0 m. Gesamtbreite 23 m. Ausbaulänge 1060 m, von Dwerhagenstr. bis Burger Heerstr. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25 cm stark. Unterbau aus Steinschlag. 2 Radwege je 2,10 m breit, bituminöse Decke. Kalteinbau 30 kg/m² auf 10 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggestellt Okt. 55 Kosten: DM 450 000.-



Ausbau der alten Straßenbahngleise



Während der Bauarbeiten wird der Verkehr nicht unterbrochen.



alter Zust.





alter Zust.

Duckwitzstr.



alter Zust.



Fahrbahnverbreiterung von 9 m auf 12 m, in Verbindung mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie Nr. 16. Gesamtbreite ~ 24 m. Ausbaulänge 870 m. Granitgroß- und kleinpflaster mit Verguß auf 25 cm stark. Unterbau aus Setzpacklage. 2 Radwege 1,60 m u. 1,85 m breit. Bituminöse Decke, Kalteinbau 55 kg/m² auf 15 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken u. Lavaschlacke. Fertiggestellt Okt. 55 Kosten: DM 330 000.-

*Neu- und Ausbau
von Wohn- und
Siedlungsstraßen*



Hemelingen

Drillstr.

Weiterer Neuausbau.
 Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbre.
 10m. Ausbaulänge 104m.
 Heisterholzer Klinker flach auf
 25cm stark. Unterbau aus Mauer-
 brocken. Fertiggestellt Juli 55
 Kosten: DM 31900.-

Bultstr.

Fahrbahnverbreiterung von
 5,20m auf 6,0m. Gesamtbreite
 10m. Ausbaulänge 210m.
 Bituminöse Decke, Kalteinbau
 110 kg/m² auf 25cm stark. Un-
 terbau aus Mauerbrocken
 Fertiggestellt Okt. 55
 Kosten: DM 4400.-



Seekampstr.

Fahrbahnverbreiterung von 5,20m
 auf 6,0m. Gesamtbreite 10m.
 Ausbaulänge 150m. Bituminöse
 Decke, Kalteinbau 110 kg/m²
 auf 25cm stark. Unterbau aus
 Mauerbrocken. Fertiggest. Okt. 55
 Kosten: einschl. Eizestr. DM 39000.-



Hemelingen

Eitzestr.

Fahrbahnverbreiterung von 5,20 m auf 6,0 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 80 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 110 kg/m² auf 25 cm starkem Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggest. Okt. 55
Kosten: siehe Seekampstr.

Belmerstr.

Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m Gesamtbreite 9,84 m. Ausbaulänge 521 m. Bockhorner Klinker hochk. auf 25 cm stark. Mauerbrocken-Packlage. Fertiggestellt Dez. 55
Kosten: DM 135 000.-



Osternadel

Fahrbahnverbreiterung von 4,5 m auf 6,0 m. Gesamtbreite ~11,60 m. Ausbaulänge 615 m Sandsteingroßpflaster u. 100 m Granitkleinpflaster auf 25 cm stark. Unterbau aus Schüttpacklage. 2 Radwege je 1,0 m breit Ausbaulänge 530 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 60 kg/m² auf 10 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggestellt April 56
Kosten: DM 129 000.-

Arbergen



alter Zust.



Eggestr. u. Reinhardtswaldstr. (Verlängerung)

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge: Eggestr. 230m, Reinhardtsw.-str. 108m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 110 kg/m² auf 25cm stark. Unterbau aus Beton- u. Mauerbrocken. Fertiggestellt April 56 Kosten: DM 90000.-



Reinhardtswaldstr.

Saarburger Str.

Fahrbahnverbreiterung von 5m auf 5,50m. Gesamtbreite 12m. Ausbaulänge 425m. Granitgroßpflaster mit Verguß auf 20cm stark. Schotter-Unterbau. 2 Radwege 1,0m - 1,90m breit, Heisterholzer Klinker flach. Fertiggestellt April 56 Kosten: DM 127000.-



Sebaldsbrück

Arbergen

Stackamp-Siedlung

↳ Teutoburgerwaldstr.



Nach der Kanalisierung der Siedlung sowie Neueinbau von Gas- u. Wasserleitungen, Umpflasterung der Fahrbahnen. Bockhorner Klinker hochkant auf 10cm starke Sandvermörtelung mit Trass 60kg/m³ u. Kalk 40kg/m³. Fertiggestellt Aug. 56
Kosten: DM 132 000,-

Auf den Conroden

Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 - 14 m. Ausbaulänge 315 m. Bituminöse Tränkdecke mit Verschleißschicht aus Asphaltfeinbeton, Kalteinbau 70 kg/m² auf 20cm stark. Unterbau aus Mauerbröcken u. Schüttpacklg. Fertiggestellt im Z-Progr. Aug. 56
Kosten: einschl. der Str. Zum Falsch u. Im Glühmoor, sowie Radweg der Saarstr. DM 98 000,-



Mahndorf

Zum Falsch

Neuausbau 350m, Im Glühmoor 82m Fahrbahnbreite 5 - 6 m. Gesamtbreite 8 - 10 m. Ausführung wie: Auf den Conroden

Mahndorf



Am Sielgraben

und 5 Nebenstr. in Mahndorf

Herstellung einer Schlackendecke auf Mauerbrockenpacklage. Ausgeführt durch Selbsthilfe der Anlieger, bei amtsseitiger Gestellung von Material und Gerät. Fahrbahnbreite 4m - 6m, Gesamtbreite 7-10m. Ausbaulängen: Am Sielgraben 450m, Kiefernkamp 270m, Zum Roesch 260m, Immenhof 95m, Am Wendeplatz 170m.

Fertiggestellt Okt. 55 · Kosten: DM 38500.-





Kohlmannstr.

Horn-Lehe



Rosental

Neuausbau. Fahrbahnbreite 5 m
Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 84 m
einschl. Wendeplatz. Bockhorner Klinker
hochkant III. u. IV. Sorte, auf 22 cm
stark. Unterbau aus Mauerbrocken.
Fertiggestellt Nov. 55
Kosten: DM 27300.-



Kohlmannstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 9-13 m. Ausbaulänge
135 m u. Wendeplatz. Heisterholzer
Klinker flach mit Verguß, auf 25 cm
stark. Unterbau aus Mauerbrocken.
Fertiggestellt Sept. 55
Kosten: DM 58000.-

Horn-Lehe



Parkstreifen in der Marcusallee
Ausbaulänge ca 300 m. Schlacken-
decke auf 10 cm stark. Unterbau aus
Trümmerbrocken. Fertiggestellt Juni 55
Kosten: DM 8100.-

Kapitän-König-Weg

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
200 m u. Wendeplatz 16 x 18 m.
Heisterholzer Klinker flach mit Ver-
guß, auf 22 cm stark. Unterbau aus
Naturstein u. Steinschlag.
Fertiggestellt Jan. 56
Kosten: DM 102100.-



Oberneuland



Hastedt

Steubenstr.

Neuausbau zwisch. Stresemannstr.
u. Hann. Bahn. Fahrbahnbreite 9 m
Gesamtbreite 20 m. Ausbaulänge 235 m
Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30
cm stark. Unterbau aus Bruchstein-
packlage. 2 Radwege je 1,60 m breit.
Bituminöse Decke, Kalteinbau 60 kg/m²
auf 15 cm Mauerbrocken.
Fertiggestellt Aug. 55
Kosten: DM 150325.-



Peterswerder

Anna-Lühring-Weg

Neuanlage. Gehwegbreite 3 m
Ausbaulänge 66 m. HeisterholzerKlinker
flach, auf 25 cm Mauerbrocken.
Fertiggestellt Mai 55
Kosten: DM 7603.-



Ramdohrstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 410 m einschl.
Wendeplatz 19 x 30 m. HeisterholzerKlinker flach mit Verguß, auf 25 cm starken
Unterbau aus Mauer- u. Betonbrocken. Fertiggestellt Nov. 55 Kosten: DM 178000.-

Hastedt



alter Zust.

Bei den vier Linden

Fahrbahnverbreiterung von 2,10 m auf 4,25 m.
Gesamtbreite 6,30 m. Ausbaulänge 130 m einschl.
Wendeplatz. Granit- u. Sandsteingroßpflaster.
Fertiggestellt April 56 Kosten: DM 10605.-



Treppe am Hast. Osterdeich
Zur Verbesserung der Zuwegung zur Suhrfeldstr. wurde eine Klinkertreppe gebaut.
Fertiggestellt Dez. 55
Kosten: DM 2500.-

Peterswerder

Friedrich-Karl-Str.

Umpflasterung (Teilstrecke)
Fahrbahnbreite 6,30 m. Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 414 m.
Sandsteingroßpflaster auf Sandbettung. Teilweise Bitum. Rauhüberzug. Fertiggestellt Nov. 55
Kosten: DM 36950.-



Sebaldsbrück



Eckenerstr.

Verlängerung. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 120 m
Gußasphalt, Heißeinbau 125 kg/m² auf
25 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken
u. Schüttpacklage. Fertiggestellt Juli 55
Kosten: einschl. Kapt.-Lehmann-Ring u. Hohenstei-
ner Str. DM 142 000.-



Alte Landwehr

Neupflasterung. Fahrbreite 5 m.
Gesamtbreite 5 m. Ausbaulänge 170 m.
126 m Heisterholzer Klinker flach mit Ver-
guß. 44 m Granitkleinpflaster auf vorhan-
denem Schotterunterbau. Fertiggest. Jan. 56
Kosten: DM 18 000.-



Hohensteiner Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 12 m. Ausbaulänge 90 m
Ausführung wie Kapt.-Lehmann-Ring.



Kapitän-Lehmann-Ring

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 220 m.
Bituminöse Decke, Kalteinbau 75 kg/m²
auf 25 cm stark. Unterbau aus Mauer-
brocken u. Schüttpacklage. Fertigge-
stellt Juli 55. Kosten: siehe Eckenerstr.

Schwachhausen

Hartmannsweiler Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 8,5 m. Ausbaulänge 95 m.
Heisterholzer Klinker flach mit Ver-
guß auf 25 cm stark. Unterbau aus
Schüttpacklage. Fertiggest. Okt. 55
Kosten: einschl. Vionvillestr. u. Dijonstr. DM 260 000.-



Vionvillestr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
150 m. Ausfüh. wie Hartmannswei-
ler Str.



Dijonstr. Verlängerung

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 155 m
Parkstreifen für 33 Pkw.
Ausführung wie Hartmannsweiler Str.

An der Gete

Neuausbau. Fahrbahnbreite
6 m. Gesamtbreite 20 m.
Ausbaulänge 480 m. Bitu-
minöse Decke. Kalteinbau
125 kg/m² auf 25 cm stark.
Unterbau aus Schüttpack-
lage. 2 Radwege je 2,10 m br.
Bitum. Decke, 35 kg/m² auf
10 cm Mauerbrock. Unterbau
Fertiggest. Dez. 55
Kosten: DM 140 000.-



Schwachhausen



Klattenweg

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 12 m. Ausbaulänge 64 m
Bituminöse Decke, Kalteinbau 125 kg/m²
auf 25 cm stark. Schotter-Unterbau
Fertiggestellt Jan. 56
Kosten:

Senator-Cäsar-Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
228 m. Bockhorner Klinker hochk.
auf 25 cm stark. Unterbau aus
Mauerbrocken. In der Sackgasse,
Heisterholzer Klinker flach, auf
gleichem Unterbau.
Fertiggestellt Jan. 56
Kosten: DM 110 000,-



Wätjenstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
Gesamtbreite 16 m. Ausbaulänge
158 m. Granitkleinpfaster auf 25 cm
stark. Schotter-Unterbau. 2 Rad-
wege je 1,60 m breit, Heisterholzer
Klinker flach auf Sandbettung.
Fertiggestellt April 56
Kosten: einschl. Klattenweg DM 120 000.-





Ottillie-Hoffmann-Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 9 m. Ausbaulänge 243 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 125 kg/m² auf 25 cm stark. Schotter-Unterbau. Fertiggestellt Juni 55 Kosten: DM 80 000.-

Baumschulenweg

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbr. 15 m. Ausbaulänge 300 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm stark. Schotter-Unterbau. 2 Radwege je 1,60 m br. Heisterholzer Klinker flach auf Sandbettung. Fertiggestellt Mai 56 Kosten: DM 30 313.-



Bürgerparkviertel

Burchard-Eden-Str.

Neuanlage. Fahrb.-brt. 6 m. Gesamtbreite 8,5 m. Ausbaulänge 185 m. Übrige Angaben wie Coccejusstr.



Coccejusstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 170 m. Heisterholzer Klinker flach mit Verguß, auf 25 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggestellt Juli 55 Kosten: einschl. Burch.-Eden-Str. DM 165 000.-



Schwachhausen



Depkenstr.

*Neuanlage. Ausbaulänge 254 m
u. Parkstreifen 6x32 m.
Übrige Angaben wie Heinstr.*



Melchersstr.

*Neuanlage. Ausbaulänge 127 m
Übrige Angaben wie Heinstr.*



Verlängerte Heinstr.

*Neuanlage. Fahrbahnbr.
6 m. Gesamtbreite 10 m
Ausbaulänge 276 m.
Bituminöse Decke (Misch-
makadamdecke) Kaltein-
bau 120 kg/m² auf 25 cm
stark. Unterbau aus Mauer-
brocken. Fertiggest. Apr. 56
DM 290 000.- einschl. Depk.- u. Melcherstr.*

Gartenstadt Vahr

im Haushaltsjahr 1955

Straßen- Bezeichn.	im Haushaltsjahr 1955			Fahrbahndecke	Radweg
	Fahrbahn- breite m	Gesamt- breite m	Ausbau- länge m		
Schneverdinger Str.	9	23		} Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm starkem Unterbau aus Steinschlag	2 je 1,75 m Breit Bitum. Decke, Kalteinbau 55 kg/m ² auf 15 cm stark. Unterbau aus Mauerbrock.
	2,25 breit. Parkstreifen für 18 Pkw Bockhorn. Klinker hochkant Unterbau wie Fahrbahn				
Heideplatz	2 a 7,50	25	95		
	getrennt durch 2 m br. Insel				
Müdener Str.	9	23	290		2 je 1,75 m Breit Ausführg. wie Schneverding.
Wilseder- Berg- Str.	9	30	370		2 je 2,50 m Breit Ausführg. wie Schneverding.
		einschl. Straßenbahntrasse			
Visselhöveder Str.	6	14	300	} Bockhorner Klinker hoch- kant auf 30 cm starkem Unterbau aus Steinschlag	_____
	2 m br. Parkstreif. für 22 Pkw Betonsteine				
Undeloh Str.	6	13	325		
	2,50 m br. Parkstreif. für 20 Pkw Klinker flach auf _____ cm stark. Unterbau aus _____				

Gartenstadt Vahr

*Die vorgesehenen Straßen - Neuanlagen
wurden bereits zur Hälfte im Haushaltsjahr
1955 fertiggestellt.*

*1070 m Granitkleinpflasterdecke und
625 m Bockhorner Klinker hochkant
Kosten: DM 744 865.-*



Heideplatz



Schneverding Str.



Wilseder-Berg-Str.



Wilseder-Berg-Str.



Müdener Str.

Gartenstadt Vahr



Müdener Str.



K. S.

Visselhöveder Str.



Visselhöveder Str.



Visselhöveder Str.



Undelohr Str.

Gartenstadt Vahr



*Wiederaufbaugelbiet
des Westens*

Hegemannstr.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 8,15 m. Ausbaulänge
135 m. Bockhorner Klinker hochkant
auf 25 cm stark. Unterbau aus Mau-
erbrocken u. Steinschlag.
3 Stichwege je 4 m breit u. 50 m lang.
Heisterholzer Klinker flach auf 10 cm
Mauerbrocken Packlage.
Fertiggestellt Okt. 55 · Kosten: siehe S.31*



Koldeweistr.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamt-
breite 10 m. Ausbaulänge 117 m. Bockhorner
Klinker hochkant auf 25 cm stark. Unterbau
aus Mauerbrocken u. Steinschlag.
Fertiggestellt Aug. 55 · Kosten: siehe S.31*



Otto - Finsch - Str.

*Neuanlage. Fahrbahnbr. 6 m
Gesamtbr. 14,50 m. Ausbaulg.
250 m. Wendeplatz 17 m Ø
Parkstreif. 3 m x 105 m Bock-
horner Klinker hochk. auf
25 cm stark. Unterbau aus
Mauerbrocken u. Steinschlag.
1 Stichweg 7 m br. 4 Stichwege
4 m br. alle 52 m lang. Heister-
holzer Klinker flach auf 10 cm
Mauerbrock. Fertiggest. Aug. 55
Kosten: siehe S.31*



Wiederaufbaugelbiet des Westens



Sengstackeplatz

Neuanlage. Gehwege 3 m breit, Ausbaulänge 148 m. Heisterholzer Klinkerflach auf 10 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken u. Steinschlag. Fertiggest. Aug. 55
Kosten:

DM 236 910.- für folgende Straßen:
Hegemannstr. Koldeweystr. Otto-Finsch-Str.
Sengstackepl. Mauerstr. u. Schifferstr.



Mauerstr.

Umpflasterung kriegszerstörter Straßen
Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m.
Ausbaulänge 104 m. Bituminöse Decke,
Kalt einbau 125 kg/m² auf 25 cm starkem
Schotterunterbau. Fertiggestellt Aug. 55
Kosten: siehe oben

Schifferstr.

Umpflasterung kriegszerstörter Straßen.
Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m.
Ausbaulänge 210 m. Bitum. Decke, Kalt-
einbau 125 kg/m² auf 25 cm stark. Schot-
terunterbau. Fertiggestellt Okt. 55
Kosten: siehe oben





Hemmstr.

Fahrbahnverbr. von 4 auf 7m, zwisch. Utbr. Ring u. Innsbr. Str. Gesamtbr. 20 m. Ausbaulänge 470 m. Sandst.- u. Granitgroßpfl. mit Verguß auf 20 cm stark. Ziegelbrock. Unterbau. 2 Radwege 2 m u. 1,75 m br. Bitum. Decke, Kalteinbau 30 kg/m² auf 12 cm Mauerbr. Fertiggest. Sept. 55 im Z- Progr. und Facharbeiter. Zwisch. Innsbr. Str. u. Bahnrampe, Verbreiterung von 5 auf 6 m. Ges.-br. 8,70 m. Ausbaulänge 220 m. Bitum. Decke. Vauatolsplitt 55 kg/m² auf rd. 18 cm Ziegelbrock. Fertiggest. März 56
Kosten: DM 205 000.-



Am Weidedamm

Herstellung einer 4-5 m breiten Fahrbahn-decke. Ausbaulänge 800 m. Bitum. Decke (Teer-tränkecke,) 40 kg/m² auf 20 cm stark. Unterbau aus Ziegelbruchpacklage. Fertiggest. im Z- Programm Juni 55. Kosten: DM 96 950.-



Fürther Str.

Neuanlage eines Taxi-Parkplatzes für 4 Pkw. Anschlußpflaster bis zur Post. Granitkleinpflaster auf 20 cm stark. Unterbau aus Ziegelbrocken. Fertiggest. Juni 55
Kosten: DM 20 000.-

Würzburger Str.

Umpflasterung. Fahrbahnbreite 6,3 m. Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 160 m Granitkleinpflaster mit Verguß. Fertiggestellt Juli 55 Kosten: DM 30 000.-



Findorff

Wiederaufbaubereich des Westens



Sommerstr.

Umpflasterung. Fahrbahnbreite 5,3 m
Gesamtbreite 9 m. Ausbaulänge 207 m. Sand-
steingroßpflaster mit Verguß.
Fertiggestellt Juni 56 Kosten: DM 20 000.-



Grenzstr.

Umpflasterung kriegszerstörter Straßen.
Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m.
Ausbaulänge 257 m. Granitkleinpflaster
mit Verguß, auf 25 cm stark. Unterbau aus
Sandsteinpacklage. Fertiggestellt Dez. 55
Kosten: DM 85 000.-



Barnsdorfer Platz

Neuanlage. 660 m² Fahrbahnfläche
Ausbaulänge 40 m. Sandsteingroßpflaster
mit Verguß, auf 15 cm stark. Unterbau aus
Mauerbrocken. Fertiggestellt Juli 55
Kosten: DM 15 760.-

Karl - Peters - Str.

Neuanlage. Verbindung zur Nachtigal-
str. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 10 m
Ausbaulänge 38 m. Sandsteingroßpflaster
mit Verguß auf 15 cm stark. Unterbau aus
Mauerbrocken. Fertiggestellt April 56
Kosten: DM 13 000.-



Waller-Str.

Herstellen einer 5,5 m breiten Fahrbahn zwisch.
der Bundesbahn u. Autobahn. Bituminöse Decke,
Kalteinbau 70 kg/m² auf 10 cm stark. Unterbau.
Fertiggestellt Aug. 55 im Z-Programm
Kosten: DM 67060.-



Wiederaufbaubgebiet des Westens



Brabantstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamt-
breite 10 m. Ausbaulänge 158 m. Bituminö-
se Decke, Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm
stark. Unterbau aus Bruchsteinpacklage.
Fertiggestellt: Unterbau 1954, Fahrb.-Decke
Aug. 55. Kosten: einschl. Stichstr. DM 16150.-

3 Stichwege zur Brabantstr. je 4 m breit
u. 48 m lang. Heisterholzer Klinker flach
auf 10 cm Mauerbrocken.
Fertiggestellt Aug. 55



Wiederaufbaubereich des Westens



Osterlanger Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 9m. Gesamtbreite 18m. Ausbaulänge 240m. Granitgroßpflaster mit Verguß auf 25cm stark. Unterbau aus Schüttpacklage. 3 Stichwege je 4m breit und rd. 50m lang. Heisterholzer Klinker flach auf 8-10cm Mauerbrocken. Fertiggestellt März 56
Kosten: DM 97920.-



Melanchthonstr. Umpflasterung
Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 10m
Ausbaulänge 200m Sandsteingroßpfl.
auf 15cm stark. Unterbau aus Mauer-
brocken. Fertiggestellt Aug. 55
Kosten: DM 19100.-

Söderblomstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m
Gesamtbreite 12,5m. Ausbaulänge
128m. Bituminöse Decke 120kg/m²
Kalteinbau auf 25cm stark. Unter-
bau aus Packlage. Fertiggestellt
Nov. 55 Kosten: DM 12980.-



Gröpelingen



Tonderner Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 4,30 m. Gesamtbreite 6,55 m. Ausbaulänge 95 m. Bituminöse Decke. Kalteinbau 80 kg/m² auf 25 cm stark. Unterbau aus Mauerbrockenpacklage. Fertiggestellt Sept. 55. Kosten: DM 24 000.-



Köhlerhof

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtb. 10 m. Ausbaulänge 241 m. Bituminöse Einstreudecke. Kalteinbau 120 kg/m² auf 28 cm stark. Schotterunterbau. Fertiggest. Aug. 55. Kosten: DM 65 200.-



Holsteiner Str.

Umpflasterung. Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtb. 15 m. Ausbaulänge 185 m. Sandsteingroßpflaster mit Verguß auf 15 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. 2 Radwege je 2,50 m breit aus Schlacke. Fertiggest. Sept. 55. Kosten: DM 41 410.-



Dockstr.

Neuausbau einer Teilstrecke 125 m. Fahrbahnbreite 6,5 m. Vorläufige Gesamtbreite 11 m. Granitkleinpflaster auf 25 cm stark. Schotterunterbau. Radweg 1,60 m br. aus Schlacke. Fertiggest. Jan. 56. Kosten: DM 54 000.-



Neustadt



Warturmer Heerstr.

Neuanlage eines Gehweges, 2 m breit.
Ausbaulänge 550 m. Pochkiesplatten.
Fertiggestellt März 56 Kosten: DM 15600.-



Hermannstr.

Umpflasterung zwisch. Korn- u. Gastfeldstr.
Fahrbahnbreite 5,5 m. Gesamtbreite 9,40 m
Ausbaulänge 171 m. Sandsteingroßpflaster
mit Verguß. Fertiggestellt Jan. 56
Kosten: DM 28000.-



Vorkstr.

Umpflasterung zwisch. Hardenbergstr. u.
Kornstr. Fahrbahnbreite 6,10 m. Gesamtbreite 10 m
Ausbaulänge 161 m. Sandsteingroßpflaster
mit Verguß. Fertiggestellt Aug. 55
Kosten: DM 28000.-

Isarstr.

Umpflasterung zwisch. Rappel- und
Erlenstr. Fahrbahnbreite 5,80 m. Gesamt-
breite 10 m. Ausbaulänge 195 m. Sandstein-
großpflaster mit Verguß. Fertiggestellt
Jan. 56 · Kosten: DM 35000.-





Waterloostr.

Umpflasterung zwisch. Gastfeldstr. und Kornstr. Fahrbahnbreite 5,81 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 185 m. Sandsteingroßpflaster mit Verguß. Fertiggest. Sept. 55
Kosten: DM 32500.-



Nietzschestr.

Weiterer Neuausbau. Fahrbahnbreite 5,5 m. Gesamtbreite 8 m. Ausbaulänge 35 m. Bituminöse Decke. Kalteinbau 110 kg/m² auf 20 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggestellt Dez. 55. Kosten: DM 9100.-



Vohnenstr.

Umpflasterung. Fahrbahnbreite 6,10 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge 215 m. Sandsteingroßpflaster mit Verguß. Fertiggestellt Juni 55. Kosten: DM 32500.-

Schleiermacherstr.

Weiterer Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 12,72 m. Ausbaulänge 100 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 95 kg/m² auf 25 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. 2,5 m breiter Parkstreifen für 8 Pkw. Heisterholzer Klinker flach. Fertiggestellt Dez. 55
Kosten: DM 42 000.-



Alte Neustadt



3.57/1

Franziuseck

Umbau der früheren Hammestr. Fahrbahn-
breite 6 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
120 m. Granitkleinpflaster auf 25 cm stark.
Unterbau aus Setzpacklage.
Fertiggestellt Aug. 55. Kosten: DM 30 000.-



Hermann-Heye-Str.

Umpflasterung der früheren Allerstr.
Fahrbahnbreite 5,10 m. Gesamtbreite 8,10 m
Ausbaulänge 130 m. Sandsteingroßpflaster
mit Verguß. Fertiggestellt März 56
Kosten: DM 29 000.-

Werderhöhe

Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
425 m. Bituminöse Einstreudecke
Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm
stark. Unterbau aus Mauerbrocken.
Fertiggestellt Jan. 56
Kosten: einschl. Hubertushöhe DM 160 000.-

Huckelriede

Hubertushöhe

Neuausbau. Fahrbahnbreite 5 m
Gesamtbreite 8 m. Ausbaulänge
300 m. Übrige Angaben wie Wer-
derhöhe



Neustadt



Parkstreifen am Buntentorsteinweg

Parkstreifen bei Hs. Nr. 372, für 10 Pkw.
2,30 m breit, Betonsteine. Bei Hs. Nr. 516, für
11 Pkw. 2,85 m breit, Sandsteingroßpflaster
mit Fugenschluß. Bei Hs. Nr. 540, für 7 Pkw,
2,60 m breit, Heisterholzer Klinker flach auf
20 cm Mauerbrocken. Insgesamt 28 Pkw.
Fertiggestellt Jan. 56 Kosten: DM 14 800.-



Ochtumstr.

Umpflasterung. Fahrbahnbreite 10 m.
Ausbaulänge 223 m, altes Sandsteingroß-
pflaster mit Verguß. Fertiggestellt Jan. 56
Kosten: DM 30 000.-

Flughafendamm

Kurvenbegradigung an der Richard-
Dunkel- Str. ca 6 m breiter. Granitklein-
pflaster mit Verguß. Fertiggestellt Dez. 55
Kosten: DM 31 000.-



Huchting

Neuausbau der Obervielander Str.



alter Zust.



alter Zust.



Huchting

Obervielander Str.



Verlegung des Str.-Graben (im Z-Programm)



*Neuausbau. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbreite 9-12 m. Ausbaulänge 1803 m.
 Hiervon 1158 m bituminöse Decke, Kalteinbau 80 kg/m² auf 25 cm stark. Unterbau
 aus Mauerbrocken. 645 m altes Granitkleinpflaster mit Fugenschluß, auf 25 cm stark.
 Unterbau aus Mauer- u. Betonbrocken. Radweg 2,10 m breit, Ausbaulänge 1545 m.
 Bituminöse Decke, Kalteinbau 25 kg/m² auf 10 cm Mauerbrocken.
 Zur Begradigung der Straße wurde der Graben (im Z-Programm) verlegt.
 Fertiggestellt Okt. 55 Kosten: DM 220 000.-*



Wehkamp u. drei Stichstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 5 m. Gesamtb. 7,50 m. Ausbaulänge 353 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 75 kg/m² auf 25 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggestellt Aug. 55
Kosten: DM 40 000.-



Neuer Damm

Neuausbau. Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtb. 13-25 m. Ausbaulänge 350 m. Bitum. Decke, Kalteinbau 75 kg/m² auf 25 cm stark. Unterbau aus Mauerbrocken. Fertiggest. Nov. 55
Kosten: DM 40 000.- Teilw. Z-Progr.



Habenhauser Dorfstr.

Umpflasterung u. Kurvenbegradigung. Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtbreite 10,60 m. Ausbaulänge 181 m. Altes Granit- u. Basaltkleinpflaster gemischt, mit Verguß. Fertiggest. Dez. 55 Kosten: DM 35 000.-



Habenhausen

Solthören

Umpflasterung. Fahrbahnbreite 5,50 m Gesamtbreite 8,40 m. Ausbaulänge 175 m. Sandstein - u. Granitgroßpflaster mit Verguß. Fertiggestellt Dez. 55 Kosten: DM 25 000.-



*Ausbau
von Landstraßen*

Hemelingen



alt. Zust.



alter Zust.



Hemelinger Heerstr.

Fahrbahnverbreiterung von 6 m auf 7 m. Von Allerstr. bis Gut Stackamp. Gesamtbreite 15,45 m. Ausbaulänge 455 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25 cm stark. Bruchsteinpacklage. Radweg 1,84 m breit. Bituminöse Decke, Kalteinbau 45 kg/m² auf 5 cm Schotter und 4 cm Lavaschlacke. Fertiggestellt Mai 55 Kosten: DM 140 000.-

Arbergen



alter Zust.



alter Zust.



Arberger Heerstr.

Kurvenbegradigung und Fahrbahnverbreiterung von 5,5 m auf 7 m. Gesamtbreite 12 m
 Ausbaulänge 250 m. Granitkleinpflaster mit Verguß. Radweg 1,60 m breit. Bituminöse Decke,
 Kalteinbau 50 kg/m² auf 5 cm Schotter u. 4 cm Lavaschlacke. Fertiggestellt Sept. 55
 Kosten: DM 98 000.-



Leher Heerstr.

*Fahrbahnverbreiterung von 6m auf 6,50m
Gesamtbreite 15m. Ausbaulänge 250m.
Altes Granit-(60%) u. Basaltkleinpflaster
(40%) mit Verguß auf 25cm stark.
Schotterunterbau. Radweg 2,10m breit
Bituminöse Decke 35 kg/m² auf 10cm
Mauerbrocken. Fertiggestellt Okt. 55
Kosten: DM 59600.-*



Mittelsbürener Deich

*Fahrbahnbefestigung als Ersatzstr.
für die aufgehobene Mittelsbürener
Landstr. Fahrbahnbreite 3m. Bituminöse
Decke, Vauatol-Gemisch.
Fertiggestellt Nov. 55 Kosten: DM 85000.-*



Am Lesumdeich

*Fahrbahnbreite 5,5m. Gesamtbreite 6,5m
Ausbaulänge 450m. Teertränkdecke auf
25cm stark. Schotterunterbau.
Fertiggestellt Dez. 55 Kosten: DM 66000.-
Bezahlt v. Deichverband*





alter Zust.



Stromer Landstr.



Frostaufbrüche



Legen der Bohlen mit Schienen und herstellen des Planums durch Verteiler



Verlegen der Fugenbretter für die Raumfugen auf das Unterlagspapier einschl. Einbau der Dübeleisen.





*Im Vordergrund Verteiler,
im Hintergrund Fertiger
u. anschl. Abdeckdach*



Fertiger mit Glättbohle



*Zuschlagssilo mit selbstfahr. Lore
und Wiegevorrichtung*



*Stromer-
Landstr.*

*Durch Frostschäden stark beschädigte Fahrbahn wurde neu ausgebaut.
Fahrbahnverbreiterung von 4 m auf 7 m u. je 0,50 m Randstreifen. Gesamtbreite 16 m.
Ausbaulänge ca 1000 m, Betondecke 22 cm stark auf mindestens 0,50 m Sandschüttung.
162 m Anschluß an die Stromer Str. Außerdem 90 m in Granitkleinpflaster mit Verguß auf
25 cm stark. Unterbau aus Naturstein. Rad- u. Gehweg 2,50 m breit, 400 m in Beton u. 600 m
als bituminöse Decke 55 kg/m². Fertiggestellt Jan. 56 Kosten: DM Strom. Ldstr. 650 000,- Stromer Str. 210 000,-*

*Neu- und Ausbau
von Radwegen*



Gröpelinger Heerstr.

Neuanlage. Radwegbreite 1,60 m. Ausbaulänge 580 m. Nordseite, von Schwarzer Weg bis Meyenburger Str. Bituminöse Decke, Kalteinbau 45 kg/m² auf 8 cm Mauerbrocke u. Lavaschlacke. Fertiggestellt im Z-Progr. Aug. 55 Kosten: DM 19550.-



Bromberger Str.

Neuanlage eines zweiseitigen Radweges 1,90 m breit. Ausbaulänge 450 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 50 kg/m² auf 10 cm Mauerbrocken. Fertiggestellt Okt. 55 Kosten: einschl. Seewenje- u. Kalischer Str. DM 27400.-



Seewenjestr.

Neuanlage eines zweiseitigen Radweges 1,55 m breit. Ausbaulänge 425 m. Ausbau wie Kalischer Str. Fertiggestellt Nov. 55 Kosten: siehe Bromberger Str.

Kalischer Str.

Neuanlage eines zweiseitigen Radweges 1,80 m br. Ausbaulänge 175 m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 50 kg/m² auf vorhandenem Unterbau. Fertiggestellt Okt. 55 Kosten: siehe Bromberger Str.





Steffensweg

Neuanlage eines Radweges 2,80-3,60 m breit
Ausbaulänge ca 850 m. Fertiggestellt Okt. 55
Weitere Angaben Seite 9

Hollerallee

Neuanlage eines zweiseitigen Radweges
je 1,65 m breit. Ausbaulänge 310 m. Heisterholzer
Klinker flach. Fertiggestellt April 56
Kosten: siehe Seite 7



Woltmershauser Str.

Neuanlage eines Radweges zwisch. Stromer
Str. u. Kamphofer Damm. Auf einer Ausbau-
länge von 160 m wurde ein neuer Gehweg
angelegt 2,01 m breit, mit Pochkiesplatten.
Der bisherige Gehweg wird als Radweg be-
nutzt 1,50 m breit. Anschließend in gleicher
Breite Heisterholzer Klinker flach 145 m.
Fertiggestellt zum Teil im Z-Progr. März 56
Kosten: DM 25.000.-





Kirchweg

Neuanlage eines Radweges 2,50m breit. Ausbaulänge 190m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 40 kg/m² auf 10cm Mauerbrocken.

Fertiggestellt Juli 55

Kosten: DM 7800,-



Meyerstr.

Neuanlage eines Rad- u. Gehweges je 3m breit. Ausbaulänge 65m. Gehweg in Pochkiesplatten. Radweg, Bituminöse Decke, Kalteinbau 40 kg/m² auf 20 cm Plattenbruch. Fertiggestellt Sept. 55

Kosten: DM 35 600.-



Arsterdamm

Neuanlage eines Rad- u. Gehweges. Der Graben wurde zum Teil verrohrt. Ausbaulänge 645m. Anschließend als Rad- u. Gehweg, 1,65m breit. Bituminöse Decke, Kalteinbau 25 kg/m² auf 10cm Mauerbrocken.

Fertiggestellt zum Teil im Z-Progr. Aug. 55 Kosten: DM 90 000.-





Vahrer Str. und In der Vahr

Anlegung eines getrennten Rad- und Gehweges zwisch. Friedr.-Mißler-Str. u. Weg zum Rennplatz, je ca 2,50 m breit. Ausbaulänge ~ 2000 m. Schlackendecke. Unter dem Gehweg 20-30 cm Feinschutt. Fertiggestellt im Z-Program. Febr. 58
Kosten: DM 108 650.-



Saarstr.

Neuanlage eines Radweges 2,0 m breit. Bituminöse Decke, Kalteinbau 40 kg/m² auf 10 cm Trümmerschotter. Fertiggest. im Z-Programm Nov. 55
Kosten:



alter Zust.

1



bearbeitete Schadenstelle

2



neuer Zust. mit Betonblombe

3

Beseitigung von Saumsteinbeschädigungen.

Im Haushaltsj. 55 sind 4 567 lfdm. Granitsaumsteine durch Betonblöcke instandgesetzt worden. Bei Neulieferung u. Auswechselung der Saumsteine wären entstanden je lfdm. DM 45,- = rd. 205 515 DM. Abzgl. rd. 20 000 DM als Erlös für gewonnene alte Saumsteine. Die Instandsetzungsarbeiten betrugen rd. 25 000 DM. Somit verbleibt eine Kostenersparnis bei einer Arbeitsdauer von etwa 8 Monaten mit 3-5 Arbeitskräften einschl. Aufsicht von rd. DM 160 000.

Autobahn



Autobahn

Die Unterhaltung der Autobahn wird ständig fortgesetzt.

Kosten für Unterhaltung einschl. Brücken der Autobahn, DM 200 048.-

Kriegsschäden-Beseitigung DM 44 384.- Abwicklung DM 15 970.-

Brückenbau



*Brücke über das Vahrer Fleet
Vahrer Str. - Schneeverdinger Str.
Stützweite 3,65 m Gesamtbr. 18,95 m
Tragfähigkeit: Klasse 30 Stahlbeton
Kosten: DM 28 000,-*



*Brücke über das Vahrer Fleet
Vahrer Str. - Amelinghauser Str.
Ausführung wie oben
Kosten: DM 26 000,-*



Brücke westlich Feld W
 Stützweite 13,40 m Gesamtbr. 2,60 m
 Tragfähigkeit 3 t. Stahlbeton
 Kosten: DM 16600,-



*Osterholzer
 Friedhof*

Brücke zwisch. Feld L u. M
 Stützweite 5,36 · 6,30 · 5,36 m
 Gesamtbr. 1,78 m Tragfähigkt. 500 kg/m²
 Betonplatte auf I P 16
 Kosten: DM 13 300,-





Brücke über das Holler Fleet

*Oberneulander Ldstr. - Kapitän-König-Weg
Stützweite 3,45 m Gesamtbr. 16,51 m
Tragfähigkeit Kl. 30 Stahlbeton.
Kosten: DM 24 700*



Brücke über das Holler Fleet

*Oberneul. Landstr. - Im Holze
Stützweite 2,70 m Gesamtbr. 8,42 m
Tragfähigkeit Kl. 12 Holzbau.
Kosten: DM 5500*



*Brücke über den groß. Graben
im Zuge der Timmersloher Landstr.
Stützweite 9,10 m Gesamtbr. 8,40 m
Tragfähigkeit Kl. 30 Stahlbeton
Kosten: DM 46 500*



Brücke über die kl. Wümme
 im Zuge „Hinter der Munte“
 Stützweite 3,75 u. 3,75 m Gesamtbr.
 4,90 m Tragfähigkeit Kl. 30
 Betonplatte auf Spundwand u. Pfählen.
 Kosten: DM 12500,-





Autobahndurchlaß bei km 123,779

*Stützweite 2,50m Stahlbeton
Kosten: DM 5500,-*



*Rohrdurchlaß im Seitenweg der Autobahn
bei km 123,779*

*Ø 1,20m Gesamtbr. 10,0m Kl.30, Stahlbetonrohre
Kosten: DM 6800,-*



Rohrdurchlaß in der Stromer Landstr.

*Ø 1,0m Gesamtbr. 21,0m Kl.60
Stahlbetonrohre Kosten: DM 7500,-*



Rohrdurchlaß an der Alten Heerstr. in Huchting

Ø 1,0m Kosten: DM 6400,-



*Uferbefestigung an der Brücke Ritterhu-
der Heerstr. über das Maschinenfleet.
Stahlpundwand. Kosten: DM 9800*



*Brücke Pferdeweideweg
Stützweite 2,50m Gesamtbr. 5,80m
Kl. 30 Stahlbeton Kosten: DM 25700,-*



*Zwei Brücken-Neubauten im
Zuge der Weißefeldstr.
Stützweite 4,10 m Gesamtbr 7,80m
Kl. 30 Stahlbeton.
Kosten: je Brücke DM 23700*





Anstricharbeiten an der Stephanibrücke
Kosten: DM 44974,-



Anstricharbeiten an der Brücke über die
Autobahn im Zuge der Marcusallee
Kosten: DM 2800,-



Neues Eisengeländer am Torfkanal
Kosten: DM 10000,-



Bohrversuche an der Brautbrücke
und St. Pauli-Brücke. Kosten: DM 14567,-



*Neue Werksteinstufen
am Bischofstor
aus Osterwalder Sandstein
Kosten:*



siehe auch 5.56/3-6 u.7


11.57/1-4A

Werksteinarbeiten im Bereich der Bürgerm.-Smidt-Brücke

*Obernkirchener Sandstein. Die anschließende
Stützmauer baute Hafenbauamt.
Kosten: DM 4000,- ohne Stützmauer*



11.57/1-6A



Bremen, d. 1. Sept. 1958

Referent für Straßenbau

Referent für Brückenbau

Amtsleiter

