

DER BREMISCHE STRASSEN-UND BRÜCKENBAU



*Ein Bildbericht
aus dem Haushaltsjahr 1956/57*

*Neuausbau
der Innenstadt*



Baustelle

Der Bahnhofplatz



Vor dem Umbau, Juli 1956



Neuer Zustand



Baustelle

Der Bahnhofplatz



Bahnhofplatz

Die Ostseite des Bahnhofplatzes wurde verkehrsgerecht umgebaut. Die neu geschaffenen Fahrbahnen betragen zwisch. 7,50 m bis 14,60 m. 3985 qm altes Granitgroßpflaster mit Verguß wurde umgepflastert auf einem 25 cm starken Schotterunterbau. 720 qm liegen auf 30 cm Packlage und Steinschlag; 2473 qm erhielten Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25 cm starkem Schotterunterbau.

Fertiggestellt Okt. 1956

Kosten: DM 385000,-



An der Weide



alter Zustand

An der Weide





der Umbau beginnt...



An der Weide

Mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes wurde auch diese Straße leistungsfähiger ausgebaut. Der seitwärts gelegene Straßenbahnkörper, wurde nun in Straßenmitte gelegt. Statt früher 10m ist die Fahrbahn jetzt 12 m breit. Gesamt-Straßenbreite ~ 30m. Ausbaulänge 300m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark. Schotterunterbau. Straßenbahnkörper in Granitgroßpflaster. 2 Radwege je 1,60m breit, Klinker, flach, auf 10cm starkem Unterbau aus Mauer- u. Betonbrocken.

Die Kreuzung: An der Weide - Rembertistraße wurde Verkehrsgerecht umgebaut. Platzgröße: 38x60m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30cm Schotterunterbau.

Fertiggestellt Okt. 1956 Kosten: einschl. An der Weide, DM 372 451,-



An der Schlachte im 1885



vor dem Umbau

3.56/1-33 (und 1A)



7.61/1-64

*Schlachte, von Letzte Schlachtpforte bis Haus der Jugend
 Fahrbahnverbreiterung von 5m auf 6-9m. Gesamtbreite 13,5-23 m.
 Ausbaulänge 338 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 15cm starkem
 Mauerbrocken-Unterbau und 5cm Splitt. 1Parkplatz für 18 Pkw in Senk-
 rechtaufstellung, Betonpflaster, 1Parkstreifen für 6 Pkw in Längsaufstellg.
 Granitkleinpflaster.*

Fertiggestellt: Juli 1956

Kosten: DM 78029,-

*Neu- und Ausbau
von Hauptverkehrsstraßen*



alter Zustand

Schwachhauser Heerstr.

Straßenverbreiterung, zwecks Einbau von 2 Haltestellen-Inseln an der Metzgerstr. und einer 2. Insel an der Schubertstr. Joseph-Stift. (südl. Insel wurde bereits 1953 angelegt)



alter Zustand

Alte Fahrbahnbreite 12 m. Jetzt 2 Fahrbahnen je 6-6,5 m breit. Gesamtbreite 35-38 m. Ausbaulänge ca 430 m. Bitum. Raubbelagdecke, Heißeinbau 58 kg/m² auf 2x 35 = 70 kg Asphaltspalt u. Asphaltfeinbeton. 35 cm stark. Schotterunterbau. Radwegbreite 2,55 - 2,90 m. Bitum. Decke, Kalteinbau 55 kg/m² auf 15 cm Mauer- und Betonbrocken.
Fertiggest. Okt. 56 Kosten: DM 197 500,-



Hastedter Osterdeich



alter Zustand



Kabel-Verlegung



vor der Begradigung





Mischanlage für die bitum. Decke
des fast. Osterdeiches



Hastedter Osterdeich, B75

Ausbau im Anschluß an die 1954 erneuerte Strecke, zwischen Alten Wall und Georg-Bitter-Weg.

Fahrbahnverbreiterung von 6 auf 9 m. Gesamtbreite 18-25,80 m. Ausbaulänge 1501 m.

960 m bituminöse Decke, Heißeinbau 145 kg/m² auf 27 cm starkem Schotterunterbau.

Radweg 2,40 m breit, bituminöse Decke 50 kg/m² auf 10 cm stark. Unterbau aus altem Radweg-Bitumenmaterial. Ab Drakenburger Str. bis Föhrenstr. 595 m, Granit-

großpflaster auf 15 cm stark. Schotterunterbau. Pflasterdecke mit Splitt u. Kaltbitumen 3-4 kg/m² überdeckt. Radweg 2,40 m breit, Bockhorner Klinker, flach auf Sand.

650 m Längsparkstreifen 2-2,50 m breit. Granit- und Basaltgroßpflaster auf Sandbettg.

Fertiggestellt: Sept. 1956

Kosten: DM 502 800,-



alt. Zustand



Kreuzung: Bremerhavener Str. / Steffensweg

Die frühere Straßengabelung wurde durch den Einbau einer 3 m breiten Insel übersichtlicher gestaltet. 2 Fahrbahnen von je 6-7 m Breite trennen die einzelnen Verkehrsströme. Gesamtbreite 26-40 m. Ausbaulänge: Bremerhavener Str. 142 m, Steffensweg 125 m. 2 Radwege je 2,25-2,50 m breit, bituminöse Decke, auf 15 cm Schotterunterbau, Mauerbrocken und Lavaschlacke, Fußgänger-Überwege wurden angelegt.

Fertiggestellt Mai 1956

Kosten: DM 126 000,-



alter Zustand



Gröpelinger Heerstr., B 6 zwischen Danziger Str. u. Morgenlandstr.
 Fahrbahnverbreiterung von 10,50 m auf 13,00 m. Gesamtbreite 24-30 m. Ausbaulänge 314 m. Einbau von 2 Haltestellen-Inseln in Höhe Lindenhofstr. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25 cm Setzpacklage und Schotterunterbau. Längsparkstreifen 2,45 x 70,0 m. Betonsteine auf Sandbettung.
 2 Radwege 1,65 m und 1,92 m breit. Mundeloh- und Heisterholzer Klinker, flach auf Sand

Fertiggestellt: Nov. 1956

Kosten: DM 199 525



Parkstreifen, Gröpelinger Heerstr.



Osterholzer Heerstr., B 75



*Umpflasterung von Landesgrenze bis Osterholzer Landstraße. Fahrbahnbreite 9,0 m. Gesamtbr. 20 m. Ausbaulänge 2384 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25 cm stark. vorhandener Setzpacklage. Anschlußstrecke von Osterholzer Landstr. bis An der Kämenade, Granitkleinpflaster ausgebessert und neuer Fugenverguß. Reststrecke bis Friedhof bereits 1953 umgepflastert.
Fertiggestellt 1956*

Kosten: DM 293 000,-



Grollander Heerstr., B 75

Streckenweise Umpflasterung von ca 5000 qm. Fahrbahnbreite 9 m. Gesamtbreite ca 15,50 m. Granit-großpflaster mit Fugenschluß auf 25 cm stark. Unterbau aus Setzpacklage. Von Ochtrumbrücke bis Grollander Str. wurde nordseitig ein 1,66 - 2,0 m breiter Gehweg, in Klinker flach, angelegt.

Fertiggestellt 1956

*Kosten: rd. DM 200 000,-
einschl. Radweg, siehe Seite*

*Neu-und Ausbau von
Wohn-und Siedlungsstraßen*

Bahnhofsvorstadt¹ und Ostertor²



alt. Zust.

Bilsestr.¹ Umpflasterung kriegszerstörter Str.

Fahrbahnverbreiterung von 5,38 m
auf 6,0 - 6,5 m. Gesamtbreite 10 - 12,5 m
Ausbaulänge 130 m. Bituminöse Decke.
Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm star-
ker Setzpacklage.

Fertiggest. Febr. 1957

Kosten: DM 31000,-



Vietorstr.¹ Umpflaster. kriegszerstörter Str.

Fahrbahnverbreit. von 4,25 auf 6-7 m Gesamtbreite 10 m. 46,5 m Heisterh. Klinker flach, mit Verguß auf 25 cm Packlage. Reststrecke 45,5 m Granitkleinpfl. m. Verguß auf 25 cm Packlage. Parkstreif. 3 m x 20 m Granitgroßpfl. auf Sand Fertiggest. Febr. 1957 Kosten: DM 22000,-



Beim Paulskloster²

Umpflasterung u. Fahrbahnverbreiterung von 3,6 m auf 3,85 - 4,80 m. Gesamtbr. 6 - 11 m. Ausbaulänge 145 m. Granitgroßpflaster und Sandsteingroßpflaster

Fertiggest. Nov. 1956 Kosten: DM 22892,-



*Sebaldsbrücke¹
Hemelingen²*

Saarburger Str.¹

Umpflasterung zwisch. Forbacher-
u. Sulzbacher Str. Fahrbahnbr. 5,15m.
Gesamtbr. 12 m. Ausbaulänge 246m.
Granitgroßpfl. mit Verguß auf 20cm
stark. Schotterunterbau. Radweg
1,75 m br. Mosaikpflaster mit Teer-
splittdecke. Kosten:
Fertiggest. Apr. 57 DM 60402,-

*Sankt-Wendel-Str.²
Verlängerung*

Neuanlage. Fahrbahnbr. 6 m Ge-
samtbr. 10m. Ausbaulänge 90m
Bockhorner Klinker hochkant, auf
Sandbettung Kosten:
Fertiggest. Nov. 56 DM 18876,-



Bruchweg²

zwisch. Osterhop u. Bahnkörper
Fahrbahnverbreiterung von 5 auf
6m. Gesamtbreite 14m. Ausbau-
länge 152m. Granitgroßpflaster mit
Verguß auf 25 cm starkem Schotter-
unterbau. 2 Radwege je 1,85m breit.
Bituminöse Decke, Kalteinbau 50kg/m²
auf vorhand. Unterbau.
Fertiggest. Okt. 56 DM 37521,-



Osterholz



Im Ellener Feld

Verlängerung

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbr. 10 m. Ausbaulänge 135 m.
Bituminöse Decke, Kalteinb. 120 kg/m²
auf 25 cm stark. Mauerbrockenpacklg.
Parkplatz 6 m x 40 m, Betonsteine.
Die Anschlußstraßen: Kolk 260 m
und Soltend 60 m, wurden in glei-
cher Art neuangelegt.
Fertiggest. Juli 56 DM 177 167,-



Langwedeler Str.

Verlängerung

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbr. 10 m. Ausbaulänge
290 m. Heisterholzer Klinker.
flach, auf 25 cm stark. Mauer-
brockenpacklage.
Außerdem 3 Stichstr. je 90 m
Ausbaulänge mit Wendepplatz.
Fahrbahnbr. 3 m. Ges. Breite 6 m.
Klinker, flach, auf 15-20 cm.
Mauerbrocken.
Fertiggest. Aug. 56 ^{DM} 126 811,-



Sebaldsbrück¹ Hemelingen²



alt. Zust.

Segelsbrück¹

Fahrbahnverbreiterung von 4,5 m
auf 6,0 m. Gesamtbreite 13,20 m.
Ausbaulänge 268 m. Granitklein-
pflaster mit Verguß auf 20 cm
stark. Schotterunterb. Neuanlag.
von 2 Radwegen je 1,65 m breit,
Mundeloher Klinker, flach, auf
10 cm stark. Mauerbrockenunterb.
Fertiggest. Kosten:
Febr.-Sept. 57 DM 252 959,-
einschl. Brüggeweg



alter Zustand

Brüggeweg²

Fahrbahnverbreiterung von 4,5 m
auf 6,0 m. Gesamtb. 13,10 m. Aus-
baulg. 668 m. Granitkleinpflast.
mit Verguß auf 25 cm stark. Bruch-
steinpacklage. 2 Radwege je 1,6 m
breit. Mundeloher Klinker, flach,
in Sandbettung.
Fertiggestellt Kosten: siehe
Febr.-Sept. 57 Segelsbrück



Sebaldsbrück



Schloßparkstr.
 Fahrbahnverbr. von 4,5 m
 auf 6 m. Gesamtb. 12 m. Aus-
 baulg. 460 m. Bitum. Decke,
 Kalteinb. 128 kg/m² auf 25 cm
 stark. Schotterunterb. Beim
 Schloßparkbad wurden 2 Park-
 plätze angelegt je 5,5 x 58 m
 aus Betonstein. 1 Parkpl. für
 Fahrräder 6 x 61 m Klinkerfl.
 Juli 56 DM 180 000,-

Einsteinstr.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m
 Gesamtb. 11-19 m. Ausbaulänge
 375 m. Bituminöse Decke, Kalteinb.
 115 kg/m² auf 25 cm stark. Schotter-
 unterb. Parkplatz für 64 Pkw Senk-
 rechteaufstellung, Betonsteine.
 Fertiggestellt März 57
 Kosten: DM 387 640,- einschl.
 Semmelweißstr.



Semmelweißstr.

Neuanlage als Verbindungsstraße: Vahrer Str. - Sebaldsbrücker Heerstr. (B 75)
 1. Teilstrecke 90 m. Fahrbahnbreite 12 m. Gesamtbreite 22 m. Granitkleinpfl. mit Verguß
 auf 30 cm stark. Schüttpacklage. 2 Radwege je 1,60 m br. Heisterholzer Klinker, flach, in
 Sandbettung. Fertiggest. März 1957 (Reststrecke 88 m Dez. 58) Kosten: siehe Einsteinstr.



Osterholz

Eisseler Str.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 5,50 m. Gesamtbreite 15,50 m. Ausbaulänge 100 m
einschl. Wendeplatz. Bockhorner Klinker hochkant auf 25 cm stark. Setzpacklage
Parkplatz für 19 Pkw, Betonsteine auf Sandbettung
Fertiggestellt März 1957 Kosten: DM 73 971,- einschl. Etelser Str.*



Etelser Str.

*Fahrbahnverbreiterung von 4,5 m auf 6,0 m. Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
ab Große Vieren, 170 m. Granitgroßpflaster auf Sandbettung. Parkstreifen aus
Betonsteinen, für 12 Pkw.
Fertiggestellt März 1957 Kosten: siehe Eisseler Str.*



Rotbuchenweg

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 10m.
Ausbaulänge 218 m. Heisterholzer Klinker, flach, mit Verguß
auf 20cm starker Mauerbrocken-Packlage.
Fertiggestellt Juli 1956 Kosten: DM 68000,-



Maßolleweg

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 13m. Ausbaulänge 390m. Heisterholzer Klinker, flach, mit Verguß auf 20cm stark. Schotterunterb. 70m langer Stichweg 4m breit, Klinker flach auf Sandbettung.
Fertiggestellt Nov. 56 Kost.: DM 122680,-



Horn-Lehe¹
Borgfeld²



alter Zust.

Achterstr.¹

Umpflasterung. Fahrbahnbre. 6m.
Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge 300m,
zwisch. Riensberger Str. u. Bundesbahn.
Altes Granitgroßpfl. mit Verguß auf
20cm stark. Trümmerbrocken- und
Schotterunterbau.
Fertiggest. Apr. 57 Kost.: DM 34 194,-



Siedlung Moorkuhlenweg² u. Nebenstr.
Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 10m.
Ausbaulängen: Moorkuhlenweg 195m, Lange Streifen
350m, Brandenweg 165m. Bockhorner Klinker hoch-
kant (3. Sorte) auf 25cm starkem Trümmerbrocken-
Unterbau.
Fertiggestellt Aug. 1956 Kosten: DM 150 000,-





Hastedt

Auf der Hohwisch

Umpflasterung im Anschluß an Gleisneubauten. Fahrbahnbr. 11m. Gesamtbreite 21m. Ausbaulänge 277m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 27cm starker vorhandener Packlage. 2 Radwege 1,35m u. 1,60m breit mit Teersplittdecke. Fertiggest. Juli 56 Kost.: DM 16323,-

Bennigsenstraße

Anlage von 5 Parkplätzen für insgesamt 34 Pkw, in Senkrechtaufstellg. Klinker flach auf 25 cm starker Mauerbrocken-Packlage. Auf der Südseite, Neuanlage eines Radweges 1,65m breit u. 284m lang. Heisterholzer Klinker fl. auf Sandbettg. Fertiggest. Mai 56 Kost.: DM 13000,-



Georg-Bitter-Str.

Zufahrt zum Gewerbehof (Nordseite) Neuausbau. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 30m. Ausbaulänge 108m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 100kg/m² auf 25cm starkem Schotterunterbau.

Fertiggestellt Febr. 1957

Kosten: DM 39000,-



Hastedt

Legienstr.

Neuanlage. Fahrbahnbr. 6m. Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge 217m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 120kg/m² auf 25cm starker Setzpacklage. Wendepf. provisorisch, mit Betonsteinen. Fertiggest. Febr. 57 Kosten: DM 89 000,-
Für eine Zufahrtsmöglichkeit zur Legienstr. wurde die Stresemannstr. um 100m weiter ausgebaut. Febr. 57




Schwachhausen

Graf-Moltke-Str.

Fahrbahnverbreiterung von 7,5m auf 12m. Gesamtbreite 17,5m. Ausbaulänge 253m. Granitgroßpflaster (160m) u. Granitkleinpflaster (93m) mit Verguß auf 25cm starkem Schotterunterbau. Fertiggest. Juli 56 Kosten: DM 144 113,-





Straßen	Fahrbahn- breite m	Gesamt- breite m	Ausbau- länge m	Fahrbahn u. Parkstreifen	Radweg	Fertig- gestellt
Ehrhorner Str.	6,0	10	80 einschl.	Fahrbahndecke siehe: Wienhauser Str. Wendeplatz 18 x 18 m	—	Dez. 1956
Heidmarkstr.	6,0	10-13	250	Fahrbahndecke siehe: Wienhauser Str. 1 Parkstreifen für 13 Pkw, Senkrechtauf- stellung. Klinker hochkant 1 Parkstreifen für 6 Pkw, Längsaufstellg. Betonsteine	—	Dez. 1956
Winsener Str.	6,0	10	110 einschl.	Fahrbahndecke siehe: Wienhauser Str. Wendeplatz 18 x 19 m	—	Dez. 1956
Bispinger Str.	6,0	16-19	360	Fahrbahndecke siehe: Wienhauser Str. 4 Parkstreifen für insges. 94 Pkw Senkrechtaufstellg. u. 1 Parkstreifen für 11 Pkw, Längsaufstellg. Betonsteine	—	Jan. 1957
Wienhauser Str.	6,0	11	343	Klinker hochkant, auf 25-30 cm starkem Schotterunterbau 2 Parkstreifen für insges. 34 Pkw, Senkrechtaufstellg. u. 1 Parkstreifen für 8 Pkw, Längsaufstellg. Betonsteine	—	Jan. 1957
Neuausbau der Amelinghauser Str. nördl. Teil ohne Kreis, bis Vahrer Str.	7,0	22,90	300	Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark. Unterbau aus Schotter mit Splitt. Radweg durch Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt, Klinker flach, auf Sandbettung	1,70 m breit	März 1957

Gartenstadt Vahr



Bispinger Str.



Wienhauser Str.



Die Parkplatzflächen wurden teils mit Betonsteinen gepflastert



Amelinghauser Str.

*Bürgerparkviertel¹
Schwachhausen²*



*Auguste-Kirchhoff-Str.¹
Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulänge
112 m, mit Wendeplatz 20x24 m
Bitum. Decke, Kalteinbau 120 kg/m²
auf 25 cm starkem Mauerbrocken-
und Schotterunterbau
Fertiggest. Okt. 56*

DM 40 559,-



*An der Gete² zwisch. Kirchbachstr. u. Orleansstr.
Umpflasterung der 6 m breiten Fahrbahn. Gesamtbreite 15 m. Ausbaulänge 230 m
Sandsteingroßpflaster mit Bitumen-Überzug. 2 Radwege, je 1,50 m breit, erneuert in
Heisterholzer Klinker, flach, auf Sandbettg. Fertiggest. Dez. 56 Kosten: DM 30 057,-*

Utbremen



Bürgermeister-Deichmann-Str. Teilausbau

Neuanlage im Gebiet kriegszerstörter Straßen

Fahrbahnbreite 7m. Gesamtbreite 14-21m. Ausbaulänge 190m. Bituminöse Decke, Kalteinbau 120 kg/m² auf 25-30 cm stark. Schotterunterbau. 1 Längsparkstreifen 2,30 m breit für 16 Pkw, Granitkleinpflaster.

Fertiggestellt Dez. 1956

Unterbau für beide Str. 1955 hergestellt

*Kosten: DM 22 000,-
einschl. B.-Hildebrand-Str.*



Bürgermeister-Hildebrand-Str.

*Neuanlage. Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 22 m. Ausbaulänge 194 m
Bitum. Decke, siehe oben.*

Fertiggestellt Jan. 1957

Kosten: siehe B.-Deichmann-Str.

Wiederaufbaubereich des Westens



Sternenhof

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m.
Gesamtbr. 9 m. Ausbaulänge 68 m.
einschl. Wendeplatz. Bockhorner
Klinker, hochkant, (III. Sorte) auf
25 cm stark. Mauerbrocken- und
Schotterunterbau.

Fertiggest. Dez. 56

Kosten: DM 69 000,-
einschl. Auf dem Kamp



Auf dem Kamp und 4 Stichwege
Neuanlage. Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtbreite 10 m.
Ausbaulänge 123 m. Bockhorner Klinker, hochkant,
(III. u. IV. Sorte) auf 25 cm stark. Mauerbrocken - u.
Schotterunterbau. 4 Stichwege 4 m breit, je 34 -
39 m lang. Heisterholzer Klinker, flach, auf Sandb.
Fertiggest. Mai 56

Kosten: siehe Sternenhof



*Wiederaufbaubereich
des Westens*

Vor dem Straßenumbau



Landwehrstr.

Fahrbahnverbreiterung von 9 m auf 13 m. Gesamtbreite 24 m. Ausbaulänge 294 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30 cm stark. Schotterunterbau. Straßenbahngleise sind für zukünftigen Verkehr bereits eingebaut. 2 Radwege, je 2,10 m breit, Heisterholzer Klinker, flach, auf 20 cm Sandbettung.

Fertiggestellt Jan. 1957

*Kosten: DM 477486,-
einschl. Wartburgstr.*

*Wiederaufbaubereich
des Westens*



alter Zustand



Kreuzung: Landwehrstr. - Panzenberg

Vorläufiger Ausbau. 2 Fahrbahnen je 7m. Gesamtbreite rd. 50m. Ausbaulänge 135 m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 30cm starkem Schotterunterbau.

*2 Radwege, je 2,10m breit. Heisterholzer Klinker, flach, auf 20cm Sandbettung
Fertiggestellt April 1957*

Kosten: DM 75 288,-



alt. Zustand



Wartburgstr.
 zwisch. Hansestr. und Lutherstr.
 Fahrbahnverbreiterung von 9m auf
 13-23 m. Gesamtbreite 24m. Ausbaulänge 120m. Granitkleinpflaster mit
 Verguß auf 30cm starkem Schotter-
 unterbau. 2 Radwege, je 2,10m breit.
 Heisterholzer Klinker, flach, auf 20cm
 Sandbettung. Kosten: siehe
 Fertiggest. Okt. 56 Landwehrstr. S. 26



alter Zust.



Findorff

Augsburger Str. Weiterer Neuausbau von Wahnfrieder Str. bis Utbremer Ring
 Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 15m. Ausbaulänge 170m. Bituminöse Decke, Kalteinbau
 120 kg/m² auf 25cm stark. Mauer- u. Zementbrockenunterbau.
 2 Radwege je 1,50m breit. Bitum. Decke, Kalteinbau 55 kg/m² auf 12cm Mauerbrockenunterbau.
 Fertiggestellt Juni 1956 Kosten: DM 57 000,-

Findorff



Utbremer Ring

Neuanlage. Vorläufige Fahrbahnbreite 9m. Gesamtbreite 35m. Ausbaulänge 422m. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25 cm stark. Schotterunterbau. 2 Radwege, je 1,67m breit. Heisterholzer Klinker, flach, auf Sandbettung.

Fertiggestellt Dez. 1956 Kosten: DM 473 223,- einschl. 4 Stichstr. u. Göttinger Str.

Findorff
Utbremer Ring



Die 4 Stichstraßen haben 6m Fahrbahnbreite. Außbaulänge mit Wendeplatz je 75 m u. 1x 85 m. Bockhorner u. Heisterholzer Klinker, hochkant, auf 25 cm stark. Mauerbrockenpacklage. 4 Parkstreifen 5,5 m x 31-42 m für insgesamt 61 Pkw in Senkrechtaufstellg. Betonsteine auf Sandbettung
 Fertiggestellt März 1957

Kosten: siehe Utbremer Ring



Utbremer Ring

Findorff



Göttinger Str.

Neuanlage. Fahrbahnbreite 6 m. Gesamtbr. 14,85 m. Ausbaulänge 275 m. Bitum. Decke, Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm stark. Beton- u. Mauerbrocken- unterbau. 2 Radwege, je 1,60 m breit. Bitum. Decke 55 kg/m² auf 15 cm Lava- schlacke und Mauerbrocken.

Fertiggest. Nov. 56

Kosten: siehe
Uttremer Ring



alt. Zust.

Anschlußstrecken wurden in gleicher Bau-
weise fertiggest.: Dransfelder Str. 36 m =
DM 16 860,- u. Magdeburger Str. 48 m
Kosten: siehe Leipziger Str.



Leipziger Str. Ausbaulänge zwisch.
Magdeburger- u. Dresdener Str. 165 m.
Hemmstr. und Göttinger Str. 153 m
Neuausbau. Fahrbahnb. 6 m. Ge-
samtbr. 10-15 m. Bitum. Decke, Kaltein-
bau 120 kg/m² auf 25 cm stark. Beton- u.
Mauerbrock.-Unterbau. 2 m br. Parkstreif.
für 19 Pkw. Kai-Klinker auf Sand.

Fertiggest. Juni 56 Kosten: einschl.
Dresdener- u. Magdeburger, DM 65000,-



Dresdener Str.

Neuausbau. Fahrbahnb. 5,3-8,75 m. Gesamtbr. 9,50 m.
Ausbaulänge (A) 66 m u. Anschluß Torgauer Str. (B) = 26 m
Bituminöse Decke, Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm
stark. Unterbau aus alter Packlage u. Steinschlag.
Fertiggest. Juni 56 Kosten: siehe Leipziger Str.

Torgauer Str.

Umpflasterung. Fahrbahnb. 5,3 m. Gesamtbr. 9 m
Ausbaulänge 126 m. Sandsteingroßpflaster auf Kies
Fertiggest. Dez. 56 Kosten: DM 12000,-

Fíndorff



Kasseler Str.

Neuanlage. Fahrbahnbr. 6 m
Gesamtbr. 15 m. Ausbaulänge
590 m. Bituminöse Decke,
Kalteinbau 125 kg/m² auf
25 cm stark. Schotterunterbau.
2 Parkplätze aus Betonsteinen
für insgesamt 19 Pkw.
2 Radwege, je 1,60 m breit,
auf 290 m Länge. Bitumi-
nöse Decke 56 kg/m² auf
15 cm Mauerbrocken und
Lavaschlacke.

Fertiggest. Sept. 56 u. Mai 57
Kosten: DM 35561,-



Findorff



alt. Zust.

Führter Str.

Weiterer Neuausbau. Fahrbahnbreite 12m. Gesamtbr. 24 m. Ausbaulänge 202 m. Verbreiterte Einmündung in Utbremer Ring, durch Verkehrsinsel in zwei Fahrbahnen, je 7m breit, getrennt. Granitkleinpflaster mit Verguß auf 25cm starkem Schotterunterbau.

2 Radwege, je 1,70 m br. Heisterholzer Klinker, flach, auf Sandbettg.

Fertiggest. Juli 1956

Kosten: DM 543 362,-



Münchener Str.

A) Verbreiterung der Einmündung Münchener Str. in die Nürnberger Str. von 9,50 m auf 12,50 m Fahrbahnbreite

B) Umpflasterung ab Bregenzer Str. in Richtung Hemmstr.

Fahrbahnbr. 9,50 m. Gesamtbr. 15 m. Ausbaulänge 175 m. Granitgroßpflaster mit Verguß auf 25cm stark. Unterbau aus Bruchstein- u. Mauerbrockenpacklage.

Fertiggest. Jan. 57 { A) DM 9400,-

Kosten: { B) DM 12847,-



Wiederaufbaubereich des Westens



Lindemannstr.

Wiederherstellung kriegszerstörter
Straßen. Fahrbahnbr. 6m. Gesamt-
breite 10m. Ausbaulänge 50m.
Mundeloher- u. Kai-Klinker auf
20cm starkem Schotterunterbau

Kosten:

Fertiggest. Okt. 56

DM 60311,-
einschl. Nansenstr.

Nansenstr.

Wiederherstellg. u. Umbau kriegszer-
störter Straßen. Fahrbahnbreite 6m.
Gesamtbr. 12-14m. Ausbaulänge 100m.
Stader- u. Munderloher Klinker hoch-
kant, auf 25cm stark. Schotter- u.
Mauerbrockenpacklage. Parkstreif.
2,25m x 40m aus Betonstreifen.

Fertiggest. Nov. 56 Kosten: siehe
Lindemannstr.



Johann-Bornemacher-Str. Umbenannte Stoeckerstr.

Neuanlage im Gebiet kriegszerstör-
ter Straßen. Fahrbahnbreite 6m.
Gesamtbr. 8,75m. Ausbaulänge 220m.
Bockhorner Klinker hochkant auf
25cm stark. Packlagen-Unterbau.
Fertiggest. Sept. 56 DM 71600,-





Osterfeuerberg¹
Walle²

Auguststr.¹
Umpflasterung u. Fahrbahnverbreiterung
von 5,6 m auf 6-7 m. Gesamtbreite 11-12 m
Ausbaulänge 120 m. Sandsteingroßpflaster
mit Verguß auf 15 cm stark. Schotterunterbau.
Fertiggestellt Jan. 1957 Kosten: DM 33 962,-



Karl-Peters-Str.²
Wiederherstellung kriegszerstörter Straß.
Strecke zwisch. Steffensweg u. Bremerhaven-
er Str. Fahrbahnverbr. von 5,70 auf 6,0 m
Gesamtbr. 10 m. Ausbaulänge 102 m. Sand-
steingroßpflaster mit Verguß auf 15 cm
stark. Unterbau aus Mauerbrocken.
Fertiggest. Okt. 56 Kosten: DM 30 000,-

alt

Elisabethstr.²

Wiederherstellg. kriegszerstört. Str.
Fahrbahnverbr. von 6,2 m auf 7 m
Gesamtbr. 15 m. Ausbaulänge 750 m
Granitgroßpfl. mit Verguß, auf
alten Großpflastersteinen als Un-
terbau u. 15 cm starkem Schotter.
1 Parkplatz 5,5 m breit für 12 Pkw.
1 Parkstreif. 2,50 m x 55 m für 9 Pkw.
Betonsteine auf Sandbettung.
2 Radwege je 1,90 m br. Heisterhol-
zer Klinker flach, auf 15 cm stark.
Geröll-Unterbau.
Fertigg. Nov. 56 DM 289 000,-





*Burggrambke¹
Gröpelingen²*

*Fockengrund¹ und 3 Nebenstraßen in Burggrambke
Fahrbahnbreite 6m. Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge: Gesamt 1071m. Fockengrund
420 m, Alwin - Lonke - Str. 281m, Heinrich - Hoops - Str. 180m, Grönlandstr. 190 m.
Bituminöse Decke, Kalteinbau 100 kg/m² auf 25cm starkem Schotterunterbau.
Fertiggestellt Mai 1956 Kosten: DM 230 804,-*



alter Zust.

*Schwarzer Weg²
Weiterer Ausbau von Warnemünder Str.
bis Ende der Bundesbahnunterführung.
Fahrbahnbr. 6m. Gesamtbr. 18,70 m.
Ausbaulänge 300m. Bituminöse Decke,
Kalteinbau 70 kg/m² auf 20cm stark.
Schüttpacklage u. vorhand. Unterbau.
Fertiggest. Nov. 56
Kosten: DM 32 000,-*



Neustadt



alter Zust.



Grünenkamp
Pflasterung des Platzes
= 11000 qm. Betonsteine auf Sand-
bettung.
Fertiggest. Juni 56
Kosten: DM 105410,-



Weizenkampstr.
Umpflasterung. Fahrbahnbr. 6,20 m
Gesamtbreite 10m. Ausbaulänge 190m.
Sandsteingroßpflaster mit Verguß auf
Sandbettung. Kosten:
Fertiggest. Okt. 1956 DM 29908,-

Neuenland¹ Südervorstadt²



Industriestraße¹

Umpflasterung. Fahrbahnbr. 6,20 m
Gesamtbr. 10 m. Ausbaulänge rd. 200 m.
Granitgroßpflaster mit Verguß auf
Sandbettung. Fertiggest. Juni 1956
Kosten: DM 50 671,-



Wiesbadener Str.²

Umpflasterung. Fahrbahnbr. 5,85 m
Gesamtbreite 10 m. Ausbaulg. 165 m
Fahrbahn wie Industriestr.
Fertiggest. Juni 1956

Kosten: DM 26 071,-



Meyerstr.² Verlängerung

Neuausbau. Fahrbahnbr. 9 m. Gesamt-
breite 17 m. Ausbaulänge 80 m. Granit-
kleinpfl. mit Verguß auf 30 cm stark.
Unterbau aus Schüttpacklage.
2 Radwege je 1,60 m br. Heisterholzer
Klinker flach auf Sandbettung.
Fertiggest. Juli 56 Kost.: DM 45 747,-

Yorkstr.² zwisch. Hardenbergstr. u. Buntent.
Umpflasterung. Fahrbahnbr. 6,10 m. Gesamtbr.
10 m. Ausbaulänge 160 m. Sandsteingroß-
pflast. mit Verguß auf Sandbettung.
Fertiggest. Juni 56 DM 23 787,-



*Südvorstadt¹
Huckelriede²*



alter Zust.

*Sedanstr.¹ zwisch. Gastfeld-
u. Kornstr. Umpflasterung.
Fahrbahnbr. 5,85 m. Gesamtbr.
10 m. Ausbaulänge 185 m Sand-
steingroßpflaster mit Verguß
auf Sandbettung.
Fertiggest. Sept. 56
Kosten: DM 37 992,-*



Georg-Droste-Str.²

*Neuanlage. Fahrbahnbr. 6,0 m.
Gesamtbr. 9,75 m. Ausbaulänge
173 m. Klinker flach, Hbg. Format
auf 25 cm stark. Unterbau aus
Setzpacklage und Schotter.
Fertiggest. Nov. 56
Kosten: DM 104 453,-*



*Valckenburgstr.² ab Georg-Droste-Str.
Neuanlage. Fahrbahnbr. 6-7 m. Gesamtbr.
16,85 m. Ausbaulänge 89 m. Bituminöse
Decke, Kalteinbau 120 kg/m² auf 25 cm stark.
Unterbau aus Setzpacklage u. Schotter.
Fertiggest. Dez. 1956 Kosten: DM 10 000,-
(Bitum. Oberschicht: Dez. 57)*

Roter Sand und vier Nebenstraßen

<i>Straßen</i>	<i>Fahrbahn- breite m</i>	<i>Gesamt- breite m</i>	<i>Ausbau- länge m</i>	
<i>Roter Sand</i>	<i>6,0</i>	<i>11,70</i>	<i>235</i>	{ <i>4 Parkstreifen, 2 m x insges. 135 m Heisterholzer Klinker flach auf 10 cm Unterbau aus Traßkalk u. Sand.</i>
<i>Ellwürder Str.</i>	<i>6,0</i>	<i>10,0</i>	<i>142</i>	
<i>Burhaver Str.</i>	<i>6,0</i>	<i>10,0</i>	<i>204</i>	{ <i>2 Parkstreifen 2,4 m x 31 m und 4,4 m x 32 m. Heisterholzer Klinker flach (Wendeplatz vorhanden)</i>
<i>Butjadinger Str.</i>	<i>6,0</i>	<i>14,90</i>	<i>126</i>	
<i>Fedderwarder Weg</i>	<i>6,0</i>	<i>10,24</i>	<i>127</i>	

*Pflasterung in allen Straßen, Heisterholzer Klinker, flach, mit Verguß
auf 25 cm starkem Unterbau aus Mauerbrocken.*

Fertiggestellt: Unterbau 1956

Fahrbahndecke 1957

Kosten: DM 215 600,-

Woltmershausen



Burhaver Str.



Roter Sand



Butjadinger Str.



Fedderwarder Weg



Ellwüder Str.

Huchting¹ Huckelriede²



Kielkämpfe¹

Neuanlage. Fahrbahnbr. 6 m. Gesamtbr. 10 m.
Ausbaulänge 180 m. Heisterholzer Klinker, flach,
auf 15 cm (991 qm) und 25 cm (175 qm, in der
Kurve) starker Mauerbrockenpacklage
Fertiggest. Okt. 56 Kosten: DM 48 190,-



Dovemoorstraße¹

Ausbau im Z-Programm
Neuausbau. Fahrbahnbr. 6-7 m. Gesamtbr. 16 m.
Ausbaulänge 498 m. Bitum. Decke, Kalteinbau
60 kg/m² auf 25 cm stark. Mauerbrockenpacklg.
Fertiggest. Mai 57 Kosten: DM 63 000,-



Kattenescher Weg²

Fahrbahnverbr. von 6 auf 7 m.
Gesamtbr. 19,83 m. Ausbaulänge
247 m. Bitum. Decke, Kalteinbau
120 kg/m² auf 30 cm stark. Schot-
terunterbau. Radweg zunächst
einseitig, 1,60 m breit (2. Radweg 58)
Heisterholzer Klinker, flach auf
Sandbettg. Kosten:
Fertiggest. März 57 DM 26 000,-



Ausbau
von Landstraßen



Arberger Heerstr.



Hasenbürener Landstr.

Mit Rauhüberzug versehen u. teilweise ausgebessert wurden:

*Osterholzer Landstr., Lilienthaler Heerstr.
Borgfelder Heerstr. u. Hasenbürener Landstr.
Fertiggestellt im Verlaufe des Jahres 1956*

*Die Stromer Landstr. 100 m nördlich Köhlerbrücke,
Richtg. Stadt, wurden 695 m Fahrbahn umgepflastert. Breite
5,30 m, altes Granitkleinpflaster mit Verguß, auf vorhande-
nem Unterbau. Gesamtfläche wurde mit Rauhüberzug versehen.
Fertiggestellt Nov. 56. Kosten:*

*Neu- und Ausbau
von Radwegen*



alter Zust.

Radwege

Mahndorf¹
Schwachhausen²

*Mahndorfer Heerstr.¹
von Hellweger Str. bis Schul-
grundstück. Verbreiterung des
Geh- u. Radweges von 2,25 m -
3,0 m auf 4,25 m - 6 m. Länge 117 m.
Schlacke, Rinne aus Klinker fl.
Fertiggest. März 1957
Kosten: DM 6 588,-*



*Emmastr.²
zisch. Baumschulenweg und
Georg-Gröning-Str.
Radweg einseitig 1,45 m breit.
Ausbaulänge 382 m. Klinker,
flach, auf Sandbettung.
Fertiggest. Nov. 1956
Kosten: DM 6 900,-*





Radwege

Gröpelingen¹

Huchting²

Innenstadt³

Schwarzer Weg¹

Radweg zweiseitig je 1,50 m
breit. Ausbaulänge 629 m.
Bitum. Decke, Kalteinbau 50 kg
/m² auf 10 cm Mauerbrocken-
Unterbau.

Fertiggestellt April 1956

Kosten: DM 35 000,-



Grollander Heerstr.²

Radweg zweiseitig je 1,77 m br.
zwischen Ochtrumbrücke u. Karl-
Hurtzig-Str. Ausbaulänge 1889 m
Nordseite: Mundelohrer Klinker,
fl. auf Sandbettg. sowie 767 m
der Südseite. Übrige Strecke:
bituminöse Decke, Kalteinbau
50 kg/m² auf 10-15 cm Unterb.
aus Geröll u. Lavaschlacke.

Fertiggest. Sept. 1956

Kosten: in Umpflasterung
enthalten, Seite 11



Herdentor³

Radweg - Neuanlage an der
Ostseite. Breite 2 m. Ausbaulän-
ge 115 m. Heisterholzer Klinker
flach, auf Sandbettung.

Fertiggest. Juni 1956

Kosten: rd. DM 3 500,-

Autobahn



*Gröpingen
Autobahn in Höhe
Halmerweg*



*Fußgänger- und Radwegtunnel unter der Autobahn in Höhe Halmerweg
Stahlbetontunnel, Stützweite 4,50 m, Klasse 60, Kosten: DM 130 000,-*



*Die Unterhaltungsarbeiten an der Autobahn
wurden fortgesetzt, hierfür betrugen die Kosten
im Haushaltsjahr 1956: DM 192 893,-*

Brückenbau



alte Brücke

Brücke Kattenescher Weg

Stahlbetonbrücke,

Stützweite 5,45 m

Gesamtbreite 11,0 m

Klasse 30

Kosten: DM 35500,-



Brücke Siedlung Kattenesch

Paderborner Str.

Stahlbetonbrücke, gleiche Angaben wie oben

Kosten: DM 35500,-





Brücke am Lehesterdeich 41 (Daniel Hilken)
 Stahlbetonbrücke, Stützweite $2 \times 1,30 \text{ m}$, $1 \times 3,20 \text{ m}$
 Gesamtbreite $3,20 \text{ m}$. Klasse - 500 kg/m^2
 Kosten: DM 3800,-



Brücke am Maßolleweg
 in Oberneuland
 Stahlbetonbrücke, Stützweite $3,45 \text{ m}$
 Gesamtbreite $10,40 \text{ m}$, Klasse 30
 Kosten: DM 15 000,-

(ohne Foto) Dammschüttung Waller Str. und Abbruch der Brücke.
 Die Planstraße unter der Waller Str. wurde aufgehoben. Für die Brücke
 fielen erhebliche Unterhaltungskosten an. Der Brücken-Stahlüberbau wurde
 beseitigt. Kosten für Abbruch und Dammschüttung: DM 25 200,-




Stützmauer Fahrstraße
 Stahlbeton, mit Großpflaster verklei-
 det. Höhe ~3,20 m, Länge ~ 24,00 m
 Kosten: DM 11500,-



Brücke auf dem Osterholzer Friedhof (Bauwerk 299)
 Neubau einer Stahlbetonbrücke am Nordeingang (Hallacker)
 Stützweite 8,10 m. Gesamtbreite 5,40 m. Klasse 12
 Kosten: DM 9900,-

(ohne Foto) Rohrdurchlaß am Achterkampsfleet
 Kosten: DM 5600,-



Bremen, Juli 1962

Referent für Straßenbau

Referent für Brückenbau

[Handwritten signature]
Amtsleiter

