

DER
BREMISCHE
STRASSENBAU

1950/51

DER BREMISCHE STRASSENBAU



*Ein Bildbericht
aus dem Haushaltsjahr 1950/51*

1. 4. 1950 - 31. 3. 1951

*Photos u. Graphik: Plankammer Amt für Straßen- u. Brückenbau
weitere Photos: Kull(1) Cüppers(1)*




*Der Herdentorsteinweg
ein alter Engpaß des Straßenverkehrs
wurde verbreitert*

*Fahrbahnverbreiterung von 6 m auf 12 m Gesamtbreite 33-42 m
Zweiseitige Radwege. Ausbaulänge 300 m. Granitkleinpflaster
Fertiggestellt April 1951 / Kosten DM 215 000*



NEUAUSBAU
DER INNENSTADT





Wer boen deit'
an Weg ün Sträten
de mutt de Lüde
snaken läten



Theater Parkplatz - für 53 Pkw -

Neugestaltung in Verbindung mit dem Wiederaufbau des Opernhauses

Größe 2067 qm · Piesberger-Kleinpflaster · Fertiggestellt Okt. 1950

Kosten DM 42000

Katharinenstr.

Verbreiterung einer Teilstrecke

von 3,90 m auf 6,00 m Fahrbahn

Gesamtbreite ~ 9,90 m Ausbaulänge 130 m

Schlackenstein-Großpflaster

Fertiggestellt Oktober 1950

Kosten: DM 11000



AUSBAU DER
AUSFALLSTRASSEN





Burger Heerstr. - Bundesstr. 6 - mit Brückenrampen

*Neugestaltung der Durchfahrt „Burg“ in Verbindung
mit dem Neubau der Lesumbrücke, einschließlich der
Brückenrampen · Fahrbahnverbreiterung von 6,70 m
auf 9,00 m Gesamtbreite 12,0 - 15,5 m · Ausbaulänge 460 m
Granitkleinpflaster · Fertiggestellt April 1950
Kosten: DM 264 143*





Verlängerte Bismarckstr.

*Teilstrecke: Kirchbachstr. bis Mittel-
feldsweg. Weiterführung geplant*

*Fahrbahnbreite 9,0 m Gesamtbreite 36 m
Ausbaulänge 305 m · Granitkleinpflaster
Fertiggestellt März 1951
Kosten: DM 156 946*



Hastedter Heerstr.

*Von Föhrenstr. bis Abzweigung zur
Unterführung Sebaldsbrücker Heerstr.*

*Fahrbahnverbreiterung, in Verbindung
mit Auswechslung der Straßenbahngleise
von 9,0 m auf 11,0 m · Gesamtbreite ~25,0 m
Ausbaulänge 230 m Granitgroßpflaster
Fertiggestellt April 1951
Kosten: DM 33 993*







Huchtinger Heerstr.

Bundesstr. 75

Teilstrecke von Alte Heerstr. bis Landesgrenze
 Fahrbahnverbreiterung von 6,0 m auf 9,0 m
 Gesamtbreite ~ 19,0 m Zweiseitige Radwege
 Ausbaulänge 1700 m Granitkleinpflaster
 Fertiggestellt April 1951
 Kosten: DM 565 109







Neuenländer Str.

*Neubau von Friedr.-Ebert-Str. bis Kirchweg. Fahrbahnbreite 12,0m Gesamtbreite 36m
Zweiseitige Radwege · Ausbaulänge 1375 m · Granitkleinpflaster · Fertiggestellt Apr. 1951
Kosten DM 700 000*





Neuenlander Str.







*Oberneulander Heerstr.
von Am Rüten bis Rockwinkeler Heerstr.*

*Fahrbahnverbreiterung von 5,0 m auf 7,0 m
Gesamtbreite 14,0 m Ausbaulänge 450 m
Radweg · Granitkleinpfl. Fertiggestellt Sept. 1950
Kosten: DM 73 105*

Rockwinkeler Heerstr.

*Umpflasterung und Fahrbahnverbreiterung von 5,0 m auf 7,0 m Gesamtbreite ~ 12,70 m
Ausbaulänge 2240 m · Bockhorner Klinker hochkant · Fertiggestellt Mai 1951
Kosten : DM 300 000*



Alter Zustand



Stader Str.

Neubau von „Bei den drei Pfählen“ bis Kirchbachstr.

Fahrbahnbreite 9,0 m · Gesamtbreite 20,0 m

Ausbaulänge 430 m · Zweiseitige Radwege

Asphaltbeton Fertiggestellt Juli 1950

Kosten: DM 194 124





Dijonstr.

*Neubau von Wörtherstr. bis Kurfürsten Allee
 Fahrbahnbreite 6,0m Gesamtbreite 15,0m
 Zweiseitige Radwege · Ausbaulänge 115 m
 Teer- Einstreudecke · Fertiggestellt Juli 1950
 Kosten: DM 19 992*

Heimatstr. u. Eintrachtstr.

*Umpflasterung in Verbindung mit dem
 Wiederaufbau kriegszerstörter Häuser.
 Fahrbahnbreite 5,50m Gesamtbreite 10,0m
 Ausbaulänge 280m Sandsteingroßpflaster
 Fertiggestellt März 1951
 Kosten: DM 18 000*



Innsbrucker Str.

*Neubau von Mittelwiese bis Utbremer Ring
 Fahrbahnbreite 6,0m Gesamtbreite ~15m
 Ausbaulänge 225m Teer- Einstreudecke
 Fertiggestellt Juli 1950
 Kosten: DM 28 200*





Fährstr.

*Neubau von Fleetrade bis Osterdeich · Fahrbahnbreite 6,0 m Gesamtbreite 15 m
Zweiseitiger Radweg · Ausbaulänge 275 m Granitkleinpflaster · Fertiggestellt Mai 1951
Kosten: DM 81665*





NEU-UND AUSBAU
VON WOHN- UND
SIEDLUNGSSTRASSEN



Kamphofer Damm

Ausbau in Verbindung mit dem Wiederaufbau kriegszerstörter Häuser
 Fahrbahnbreite 6,0m Gesamtbreite 10,0m - 15,0m Ausbaulänge 185m
 Basaltkleinpflaster · Fertiggestellt März 1951
 Kosten: DM 56 461



Wohnstraßen am Mühlenhauser Weg

Neubau Fahrbahnbreite 3,0m Gesamtbreite 5,0m Ausbaulänge 130 m
 Basaltkleinpflaster · Fertiggestellt März 1951
 Kosten: DM 22 941



Kirchbachstr.

Ausbau von Bismarckstr. bis Stader Str.
 Fahrbahnbreite 7,0m Gesamtbreite 30,0m
 Radweg · Ausbaulänge 270m Teerschotter
 Fertiggestellt Okt. 1950 Kosten: DM 35 000



Rennstieg

Neubau der Reststrecke
 Fahrbahnbreite 5,25m Gesamtbreite 9,0m
 Ausbaulänge 130m Teertränkdecke
 Fertiggestellt April 1951
 Kosten: DM 17 638





Wörpestr.

*Neubau Fahrbahnbreite 3,0 m
Gesamtbreite 8, m Ausbaulänge 300 m
Bituminöse-Einstreudecke
Fertiggestellt August 1950
Kosten: DM 6404*



Lesewisch u. Wehrkamp

*Wiederherstellung durch Kriegseinwirkung
zerstörter Wohnstraßen
Fahrbahnbreite 5,0 m Gesamtbreite 8,7 m
Ausbaulänge 595 m Teertränkdecke
Kosten: DM 44000*





Konsul - Mosle - Weg

Neubau, Fahrbahnbreite 5,5m Gesamtbreite 8,0m

Ausbaulänge 183m Asphaltfeinbeton

Fertiggestellt April 1951

Kosten: DM 32.551



Saarstr.

Neubau, Fahrbahnbreite 6,0m Gesamtbreite 12,0m Ausbaulänge 675m

Radweg · Bockhorner Klinker hochkant · Fertiggestellt März 1951

Kosten: DM 50.000





Stackamp - Siedlung

Neubau von 2,1 km Siedlungsstraßen

Fahrbahnbreite 3,5 m - 5,5 m · Bockhorner

Klinker hochkant · Fertiggestellt März 1951

Kosten: DM 155 000





Der Bunnsackerweg

*Neubau in Verbindung mit dem Schulneubau · Fahrbahnbreite 6,0 m
Gesamtbreite 10,0 m · Ausbaulänge 250 m · Basaltkleinpflaster
Fertiggestellt März 1951 · Kosten: DM 56 546*



Stumpes Weg

*Neubau zur Erschließung einer Siedlung · Fahrbahnbreite 6,0 m
Gesamtbreite 9,0 m · Ausbaulänge 920 m · Bockhorner Klinker
hochkant auf Unterbettung · Fertiggestellt März 1951
Kosten: DM 54 776*

Auf der Wachsbleiche

*Neubau, Fahrbahnbreite 5,50 m Gesamtbreite 8,00 m · Ausbaulänge 260 m
Heisterholzer Klinker flach mit Verguß auf Unterbettung · Fertiggestellt Febr. 1951
Kosten: DM 45 000*



AUTOBAHN



Autobahn

Provisorisch gepflasterte Schadenstellen



Versackte Fahrbahnplatten



Behebung von Versackungen im Kleinpflaster der Abfahrten



*Hebung der Fahrbahnplatten
auf pneumatischem Wege*



Fahrbahnplatte 13 cm gehoben



Pneumatisch gehobene Fahrbahnplatten



Die Autobahn erfordert ständige Überwachung und Instandhaltung

AUSBAU VON
LÄNDSTRASSEN





Am Hollerdeich

*Neubefestigung des Hollerdeiches 2980 m und Hodenberger Deich 1750 m
Material: Mauerbrocken Durchführung im Z-Programm April 1951
Kosten: DM 31000*



Hodenberger Deich



Blocklander Landstr.

*Ausbesserungsarbeiten auf einer Strecke von ca. 5,0 km · Fahrbahnbreite 3,0 m
Oberflächenbehandlung der stark beschädigten Teertränkdecke · Okt. 1950
Kosten: DM 29850*







Timmersloher Landstr.

*Umpflasterung und Verbreiterung · Fahrbahnbreite mit Nebenweg 5,70 m
Ausbaulänge 700m. Sandsteingroßpflaster auf Sand · Fertiggestellt März 1950*

Kosten: DM 38000



NEU-UND AUSBAU
VON RADWEGEN



Radweg Parkallee

*Neubau vom Stern bis Schwachhauser Ring · Radwegbreite ~3,5 m Teersplitt.
Wiederherstellung von Schwachh. Ring bis Bahndamm. Radwegbreite 2,0 m
Teertränkdecke · Ausbaulänge 2100 m. Fertiggestellt Juli 1950*

Kosten DM ?







Radweg Bremerhavener Str.

Wiederherstellung von Steffensweg bis Grasberger Str.

Radwegbreite ~ 3,50 m Ausbaulänge 1550 m Teerplitt

Fertiggestellt Juli 1950

Kosten DM ?

Radweg Eickendorfer Str.

Neubau von Hemmstr. bis Magdeburger Str. Radwegbreite 2,5 m

Ausbaulänge 230 m Teersplitt Fertiggestellt Juli 1950

Kosten DM ?





AMT FÜR STRASSEN- U. BRÜCKENBAU
ABT. STRASSENBAU

Bremen im Jan. 1952

Referent für Straßenbau

Amtsleiter

Thümg

	1	2	3	4	5	6	7	
	Seite	Baustellen Bezeichnung	Bez.	Zeitpunkt d. Fertigstellg.	Kosten DM	Ausbaulänge m	Anzahl der beschäftigt. Arb.	Anzahl der Arb. Tagewerk
Neuausbau der Innenstadt	112	Herdentorsteinweg	5	Apr. 51	215 000 ^{23.9}	300		
	3	Theater Parkplatz	5	Okt. 50	42 000	(1500 qm)		
	3	Katharinenstr. Verbreiterung	5	Okt. 50	11 000	130		
Ausbau der Ausfallstr.	4	Burger Heerstr. mit Brückenrampen	8	Apr. 51	264 143	460		
	5	Bismarckstr.	3	März 51	156.946	305		
	5	Hastedter Heerstr. Verbreiterung	3	Apr. 51	33.993	230		
	6	Huchtinger Heerstr.	10	Okt. 50	565.109	1700		
	7/8	Neuenländer Str.	9	Apr. 51	700 000	1375		
	9	Oberneulander Heerstr.	2	Sept. 50	73 105	450		
	9	Rockwinkeler Heerstr.	2	Mai 51	300 000	2240		
	10	Stader Str.		Juli 50	194 124	430		
Neu- u. Ausbau von Wohn- u. Siedlungsstr.	11	Dijonstr.	4	Juli 50	19.932	115		
	12	Fährstr.	3	Mai 51	81 665	275		
	13	Heinstr.	4	Apr. 51	25 000	225		
	11	Heimatstr. u. Eintrachtstr.	7	März 51	18 000	280		
	11	Innsbrucker Str.	6	Juli 50	28 200	225		
	14	Kamphofer Damm	10	März 51	56 461	185		
	15	Kirchbachstr.	3	Okt. 50	35 000	270		
	17	Konsul-Mosle-Weg	4	Apr. 51	32 551	183		
	16	Lesewisch u. Wehrkamp	8	Okt. 50	44 000	595		
	14	Wohnstraßen am Mühlenhauser Weg	10	März 51	22 941	267		
	15	Rennstieg	3	Apr. 51	17 638	130		
	17	Saarstr.	1	März 51	50 000	675		
	18	Stackamp-Siedlung	1	" "	155 836	1740		
	20	Stumpes Weg	1	" "	54 776	920		
	20	Wachsbleiche, Auf der	2	Febr. 51	45 000	260		
	16	Wörpestr.	8	Aug. 50	6.404	300		
	19	Bunnackerweg, der	10	März 51	56 546	250		
	21/22	Autobahn		Mrz.-Dez. 50	203 000			
Ausbau von Landstr.	23	Hollerdeich, Am Hodenberger Deich	2	Apr. 51	31 000	4730		
	24	Blocklander Landstr.	8	Okt. 50	29850	~ 5000		
	25	Timmersloher Landstr.	2	März 50	38 000	700		
Neu- und Ausbau von Radwegen	26	Radwege: Parkallee Schw. Ring bis Bahndamm	4	Juli 50		2100		
	27	Bremerhavener Str.	7	Aug. 50		1550		
	27	Eickedorfer Str.	6	Juli 50		230		
						in Radwege		

